

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ  
(назив уговорног органа)**

Р.б.	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене /остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Радови на уклањању спрудишта ријеке Босне од моста на Усори до железничког моста на ријеци Босни у Руданци (Споразум о реализацији активности на подручју града Добој по закључку управног одбора фонда солидарности за обнову Републике Српске из 2015. год. бр. 04.фс/414-319/15 од 15.05.2015. год.)  45246000-3	Отворени поступак бр:103-1-3-12-3-23/17 од 22.02.2017. год.  (Инвеститор: Град Добој, Фонд солидарности за обнову РС, односно Влада РС)	МГ Минд д.о.о. Мркоњић Град ЈИБ: 4401192640007	1.263.081,87 КМ Рок извршења: 150 дана Рок плаћања: 31.12.2018. год.			Уговор бр: 02-404-1-366/17 од 13.10.2017. год.	-	-
2.	Реконструкција локалног пута у МЗ Липац-Јовак и раскрснице	Отворени поступак бр:103-1-3-47-3-85/17 од 08.09.2017. год.  (Инвеститор: Град Добој)	„ МГ Минд“ д.о.о. Мркоњић Град ЈИБ 4401192640007	24.804,00 КМ Рок извршења: 15 дана Рок плаћања: 31.12.2017. год.			Уговор бр: 02-404-1-385/17 од 09.11.2017. год.		--

3.	Асфалтирање локалног пута у МЗ Горња Пакленица Дионица Липовац	Отворени поступак . бр:103-1-3-32-3-58/17 од 02.06.2017. (Инвеститор: Град Добој)	„РИАЛ-ШПЕД“ д.о.о. Клокотница ЈИБ:4209275930009	70.388,09 КМ Рок извршења: 15 дана Рок плаћања: 31.12.2017. год.			Уговор бр: 02-404-1-268/17 од 14.07.2017. год.	Одлука бр. 02-022-1701/17 од 11.08.2017.	Реализовано
4.	Извођење грађевинских радова, радова на дијелу електроинсталација и дијелу радова на водоводу и канализацији на комплексу објекта Основне школе „Бура Јакшић“ у Подновљу-ЛОТ1: Радови на објекту школе  45214210-5	Отворени поступак бр: 103-1-3-28-3-52/17 од 18.05.2017. год. (Инвеститор: Град Добој)	„Јосиповић“ д.о.о. Добој ЈИБ:4400108230005	523.118,49 КМ Рок извршења: 45 дана Рок плаћања: 31.12.2017. год.			Уговор бр: 02-404-1-253/17 од 03.07.2017. год.		Реализовано
5.	Извођење грађевинских радова, радова на дијелу електроинсталација и дијелу радова на водоводу и канализацији на комплексу објекта Основне школе „Бура Јакшић“ у Подновљу-ЛОТ 2: Радови на објекту фискултурне сале  45214210-5	Отворени поступак бр: 103-1-3-28-3-52/17 од 18.05.2017. год. (Инвеститор: Град Добој)	„Цена“ д.о.о. Градачац ЈИБ: 4209226050001	548.402,61 КМ Рок извршења: 45 дана Рок плаћања: 31.12.2017. год.			Уговор бр: 02-404-1-262/17 од 12.07.2017. год.		Плаћена прва привремена ситуација 113.270,74 КМ по Одлуци бр: 02-022-2119/17 од 19.10.2017. год. Остатак 435.131,87 КМ

\* У случају оквирног споразума колона б. се не попуњава

М.П.

Потпис одговорног лица

---