



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Хиландарска 1, 74000 Добој, Тел:053/241-099, Лок: 144, е-маил: privreda@doboј.gov.ba

Број: 04/30-1-1136/21
Добој, 05.10.2021. година

EVIDENCIJA PRAĆENJA I REALIZACIJE UGOVORA U 2021. GODINI
Presjek sa 30.09.2021.godine
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis ugovora i oznaka JN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala JN	Podaci o dobavljaču (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost sa PDV-om, period trajanja, rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključivanja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om	Napomena obrazloženje
1.	Nabavka i postaljanje saobraćajnih znakova na putnim prelazima preko željezničke pruge na teritoriji Grada Doboј 50232200-2 Usluge održavanja saobraćajne signalizacije	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 103-7-45/21	Izvođač radova: „Sacom“ d.o.o. Sarajevo JIB: 4200814900006	Vrijednost izvedenih radova po ugovoru iznosi 22.374,00 KM sa PDV-om Rok izvođenja radova: 30 (trideset) kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora. Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana od	/	/	Ugovor br: 02-022-1341/21 od 26.07.2021. godine	/	Predmet je u realizaciji

				dana ispostavljanja fakture					
2.	<p>LOT2 Izvođenje radova na asfaltiranju lokalnih puteva u MZ Orašje i uređenje prilaza mezarju</p> <p>45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju</p>	<p>LOT2 Otvoren postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki: 103-1-3-51-5-101/21</p>	<p>LOT2 Izvođač radova: „Rial-šped“ d.o.o. Doboj Istok JIB: 4209275930009</p>	<p>LOT2 Vrijednost izvedenih radova po ugovoru iznosi 20.943,00,00 KM sa PDV-om Rok izvođenja radova: 10 (deset) kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture Garantni rok: 12 (dvanest) mjeseca, a koji počinje teći nakon primopredaje izvedenih radova</p>	LOT2 /	LOT2 /	<p>LOT2 Ugovor br: 02-022-1574/21 od 06.08.2021. godine</p>	LOT2 /	<p>LOT2 Predmet je u realizaciji</p>
3.	<p>LOT1 Izvođenje radova na izgradnji trotoara sa desne strane lokalnog puta od posebnog značaja 007 Petrovo-Doboj MZ Lipac</p> <p>45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju</p>	<p>LOT1 Otvoren postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 103-1-3-55-5-116/21</p>	<p>LOT1 Izvođač radova: „Dobojputevi“ d.o.o. Doboj Jug JIB: 4218113270004</p>	<p>LOT1 Vrijednost izvedenih radova po ugovoru iznosi 134.411,94 KM sa PDV-om Rok izvođenja radova: 40 (četrdeset) kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana od</p>	LOT1 /	LOT1 /	<p>LOT1 Ugovor br: 02-022-1835/21 od 10.09.2021. godine</p>	LOT1 /	<p>LOT1 Predmet u realizaciji</p>

	<p>LOT2 Izvođenje radova na asfaltiranju 6 dionica lokalnih puteva na Usori</p> <p>45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju</p>	<p>LOT2 Otvoren postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 103-1-3-55-5-116/21</p>	<p>LOT2 Izvođač radova: „MG Mind“ d.o.o. Mrkoljić Grad JIB: 4401192990008</p>	<p>dana ispostavljanja fakture Garantni rok: 12 (dvanest) mjeseca, a koji počinje teći nakon primopredaje izvedenih radova. LOT2 Vrijednost izvedenih radova po ugovoru iznosi 49.842,00 KM sa PDV-om Rok izvođenja radova: 30 (trideset) kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture Garantni rok: 12 (dvanest) mjeseca, a koji počinje teći nakon primopredaje izvedenih radova</p>	<p>LOT2 /</p>	<p>LOT2 /</p>	<p>LOT2 Ugovor br: 02-022-1834/21 od 10.09.2021. godine</p>	<p>LOT2 /</p>	<p>LOT2 Predmet u realizaciji</p>
4.	<p>Revizija Glavnog projekta mosta Mrčevac na rijeci Spreči</p> <p>71248000-8 Nadzor projekta i dokumentacije</p>	<p>Direktan sporazum Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 103-8-2-62/21</p>	<p>Izvođač radova: „Routing“ d.o.o. Banja Luka JIB: 4402891600009</p>	<p>Vrijednost predmetnih usluga po ugovoru iznosi 3.978,00 KM sa PDV-om Rok izvršenja usluga : 5 (pet) radnih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	<p>Ugovor br: 02/022-1655/21 od 23.08.2021. godine</p>	<p>/</p>	<p>Predmet u realizaciji</p>

				Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture za izvršene usluge						
5.	<p>LOT1 Izvođenje radova na izgradnji „Reni bunara“ u MZ Pridjel 45232150-8 Radovi u vezi sa cjevovodima i distribuciji vode</p> <p>LOT2 Izvođenje radova na izgradnji potisnog cjevovoda u MZ Pridjel 45232150-8 Radovi u vezi sa cjevovodima i distribuciji vode</p>	<p>LOT1 Otvoren postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 103-1-358-5-119/21</p> <p>LOT2 Otvoren postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 103-1-358-5-119/21</p>	<p>LOT1 Izvođač radova: „Grad-promet“ d.o.o. Doboj JIB: 4400024560000</p> <p>LOT1 Izvođač radova: „Grad-promet“ d.o.o. Doboj JIB: 4400024560000</p>	<p>LOT1 Vrijednost Izvedenih radova po ugovoru iznosi 365.593,75 KM sa PDV-om Rok izvođenja radova : 90 (devedeset) kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao. Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture. Garantni rok: 2 (dvije) godine, a koji počinje teći nakon primopredaje izvedenih radova.</p> <p>LOT2 Vrijednost Izvedenih radova po ugovoru iznosi 435.240,00 KM sa PDV-om Rok izvođenja radova : 90 (devedeset) kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao. Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana od</p>	LOT1 /	LOT1 /	LOT1 Ugovor br:02-022-1980/21 od 22.09.2021. godine	LOT2 /	LOT2 Ugovor br:02-022-1979/21 od 22.09.2021. godine	<p>LOT1 Predmet u realizaciji</p> <p>LOT2 Predmet u realizaciji</p>

				dana ispostavljanja fakture. Garantni rok: 2 (dvije) godine, a koji počinje teći nakon primopredaje izvedenih radova.					
6.	Izvođenje radova na čišćenju korita vodotokova i uređenju odbrambenih nasipa u MZ Kostajnica, MZ Kotorско, MZ Grapska, MZ Bukovac-Šešljije, MZ Ritešić, MZ Majevac 45247230-1 Građevinski radovi na nasipu	Otvoren postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 103-1-3-46-5-106/21	Izvođač radova: „Drvoprerada Đurić“ d.o.o. Derventa JIB: 4400165890003	Vrijednost Izvedenih radova po ugovoru iznosi 52.533,00 KM sa PDV-om Rok izvođenja radova : 50 (pedeset) kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao. Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture.	/	/	Ugovor br: 02-022-1598/21 od 19.08.2021. godine	/	Predmet u realizaciji
7.	Izvođenje građevinskih radova na izgradnji objekta svlačionice u MZ Grabovica	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 103-1-3-33-3-46/21	Izvođač radova: „Beton plus“ d.o.o. Doboj JIB 4403956870005	Vrijednost Izvedenih radova po ugovoru iznosi 110.609,14 KM sa PDV-om Rok izvođenja radova : 100 (pedeset) kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao. Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture.			Ugovor br: 02-022-1340/21 od 20.07.2021. godine		Predmet u realizaciji

DOSTAVLJENO :

- Odjeljenje za Finansije
- Interna revizija
- a/a

V.D. NAČELNIK ODJELJENJA
SANDRA TATIĆ dipl.ek.