



Број: 04/30-1- 776 /21
Добој, 07.07.2021. година

ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2021. ГОДИНИ
Пресјек са 30.06.2021.године
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р. б.	Опис уговора и ознака ЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са портала ЈН	Подаци о добављачу (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора (вриједност са ПДВ-ом, период трајања, рок извршења, рок плаћања, гарантни период)	Опис измене основних елемената уговора и датум измене	Остатак вриједности уговора након учињене измене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључивања уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност са ПДВ-ом	Напомена образложење
1.	Извођење радова на асфалтирању локалног пута на Дугој Њиви (d=160 m, b= 3 m) 45233222-1 Радови на попљочавању и асфалтирању	Отворен поступак Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки 103-1-3-35-5-75/21	Извођач радова: „Плоско“ д.о.о. Осјечани ЈИБ: 4400018320005	Вриједност изведених радова по уговору износи 35.060,22 КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова: 10 (десет) календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана	/	/	Уговор бр: 02-022-1-1059/21 од 11.06..2021. године	/	Предмет је у реализацији

				испостављања фактуре Гарантни рок: 12 (дванаест) мјесеци, а који почиње тећи након примопредаје изведених радова					
2.	Извођење радова на исправљању трасе локалног пута (на к.ч. бр. 1461 КО Доња Палежница) у Доњој Палежници (l=50m+60m, b=3 m) 45233120-6 Радови на путу	Конкурентски захтјев Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки /	Извођач радова: „Јосиповић“ д.о.о. Добој ЈИБ: 4400108230005	Вриједност изведених радова по уговору износи 12.013,55 КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова: 10 (десет) календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре Гарантни рок: 12 (дванаест) мјесеци, а који почиње тећи након примопредаје изведених радова	/	/	Уговор бр: 02-022-1196/21 од 28.06.2021. године	/	Предмет је у реализацији
3.	Извођење радова на спајању водоводне мреже у МЗ Суво Поље са водоводном мрежом у МЗ Липац	Отворен поступак Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки 103-1-3-157-5-64/21	Извођач радова: „Бетон плус“ д.о.о. Добој ЈИБ: 4403956870005	Вриједност изведених радова по уговору износи 207.647,41 КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова: 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења	/	/	Уговор бр: 02-022-796/21 од 11.05.2021. године	/	Предмет је у реализацији

	45232150-8 Радови у вези са цјевоводима и дистрибуцији воде			Извођача радова у посао Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре Гарантни рок: 24 (двадесетчетири) мјесеца, а који почиње тећи након примопредаје изведених радова					
4.	ЛОТ 1 Извођење радова на изградњи спортског полигона у Доњем Придјелу, асфалтирање дионице пута у Макљеновцу- дионица Вила, санација путева у 4 МЗ (Шеварлије,Поточа ни,Миљковац, Сјенина) 45233222-1 Радови на поплочавању и асфалтирању	ЛОТ1 Отворени поступак Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки 103-1-3-123-5- 63/21	ЛОТ1 Извођач радова: „МГ Минд“ д.о.о. Мркоњић Град ЛИБ: 4401192990008	ЛОТ1 Вриједност изведених радова по уговору износи 185.712,93 КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова: 30 (тридесет) календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре Гарантни рок: 12 (дванест) мјесеци који почиње тећи након примопредаје изведених радова	ЛОТ1 /	ЛОТ1 /	ЛОТ1 Уговор бр:02- 404-1-712/21 од 04.05.2021. године	ЛОТ1 /	ЛОТ1 Предмет је у реализаци ји
5.	ЛОТ2 Извођење радова на изградњи	ЛОТ2 Отворен поступак	ЛОТ2 Извођач радова:	ЛОТ2	ЛОТ2 /	ЛОТ2 /	ЛОТ2 Уговор бр: 02-022-807/21	ЛОТ2 /	Предмет је у

	<p>електроинсталација за „Рени бунар“ у МЗ Придјел</p> <p>45232150-8 Радови у вези са цјевоводима и дистрибуцији воде</p>	<p>Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки 103-1-3-155-72/20</p>	<p>„Статор ГС“ д.о.о. Буковица Велика</p> <p>ЈИБ: 4400110210003</p>	<p>Вриједност изведених радова по уговору износи 122.265,00 КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова: 30 (тридесет) календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре Гарантни рок: 2 (двје) године који почиње тећи након примопредаје изведених радова</p>			<p>од 14.05.2021. године</p>		<p>реализацији</p>
6.	<p>ЛОТ3 Извођење радова на уградњи трафо станице за „Рени бунар“ у МЗ Придјел</p> <p>45232150-8 Радови у вези са цјевоводима и дистрибуцији воде</p>	<p>ЛОТ3 Отворен поступак Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки 103-1-3-155-72/20</p>	<p>ЛОТ3 Извођач радова: „Статор ГС“ д.о.о. Буковица Велика</p> <p>ЈИБ: 4400110210003</p>	<p>ЛОТ3 Вриједност изведених радова по уговору износи 35.568,00 КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова: 30 (тридесет) календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре</p>	ЛОТ3 /	ЛОТ3 /	<p>ЛОТ3 Уговор бр: 02-022-806/21 од 14.05.2021. године</p>	ЛОТ3 /	<p>ЛОТ3 Предмет је у реализацији</p>

				Гарантни рок: 2 (двије) године који почиње тећи након примопредаје изведених радова					
7.	Извођење радова на санацији клизишта код породичне куће Гостић Неђе из Доње Пакленице 45232152-2 Радови на пумпној станици	Конкурентски захтјев Број обавјештења о дојели уговора са Портала јавних набавки /	Извођач радова: „Плоско“ д.о.о. Осјечани ЈИБ: 4400018320005	Вриједност Предметних услуга по уговору износи 16.590,60 КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова : 20 (двадесет) календарских дана од дана увђења Извођача радова у посао Рок плаћања : 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре Гарантни рок: 12 (дванест) мјесеца,а који почиње тећи након примопредаје изведених радова	/	/	Уговор бр: 02-022-1195/21 од 28.06.2021. године	/	Предмет у реализацији
8.	Радови на изградњи водоводног и канализационог прикључка и септичке јаме за корисника пројекта УНДП-а „Опоровак од поплава и клизишта“ Билић Станислава из Пакленице Доње	Директан споразум бр: 103-8-3-28/21	„Бетон Плус“ д.о.о. Добој ЈИБ: 4403956870005	6.991,76 КМ Рок извршења: 20 дана Рок плаћања 60 дана Гарантни рок 12 мјесеци	/	/	Уговор бр: 02-022-569/21 од 12.4.2021	/	Предмет у реализацији

	45232151-5 Радови на обнови водоводне мреже								
9.	Радови на изградњи оградe око фудбалског стадиона у МЗ Грабовица	Отворени поступак	„Бетон Плус“ д.о.о. Добој ЛИБ: 4403956870005	15.385,49 КМ Рок извршења: 20 дана Рок плаћања 60 дана Гарантни рок 12 мјесеци	/	/	Уговор бр: 02-022-1011/21 од 11.6.2021	/	Предмет у реализацији
10.	Извођење радова на уређењу грађевинског земљишта до парцеле означене као к.ч.бр. 3390/1 КО Добој (прикључак на водовод и канализацију за дворану Медицинске школе у Добоју)	Конкурентски захтјев 103-7-3-36/21	„Грађ-промет“ д.о.о. Добој ЛИБ: 4400024560000	15.701,93 КМ Рок извршења: 30 дана Рок плаћања 60 дана Гарантни рок 1 година	/	/	Уговор бр: 02-022-931/21 од 01.6. 2021	Радови завршени: 28.06.2021. године Вриједност : 15.699,80 КМ	Окончана ситуација

ДОСТАВЉЕНО :

- Одјелјење за Финансије
- Интерна ревизија
- а/а

В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
МАРКО НИКОЛИЋ дипл.ек.