



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Цара Душана 79А, 74000 Добој, Тел:053/241-099, Лок: 130, е-маил: privreda@doboј.gov.ba

Број: 04/30-1- /24
Добој, 10.04.2024. година

ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2022. ГОДИНИ
Пресјек са 31.12.2022. године
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р. б.	Опис уговора и ознака ЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са портала ЈН	Подаци о добављачу (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора (вриједност са ПДВ-ом, период трајања, рок извршења, рок плаћања, гарантни период)	Опис измене основних елемената уговора и датум измене	Остатак вриједности уговора након учињене измене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључивања уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност са ПДВ-ом	Напомена на образложење
1.	Услуга израде Пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања на локацији МЗ Подновље за потребе јавног водоснабјевања пијаћом водом	Директни споразум Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-8-2-96/22	Пружалац Услуга : „ Ибис-инжењеринг“ д.о.о. Бања Лука ЛИБ: 4400971470006	Вриједност услуга по Уговору износи:7.008,30 КМ Са ПДВ-ом Рок извршења услуга је 30 (тридесет) дана од дана обостраног	/	/	Уговор број: 02-022-2262/22 од 11.10.2022. године	Датум реализације Уговора: 09.12.2022. године Вриједност извршених услуга по Уговору: 7.008,30 КМ са ПДВ-ом.	Предмет је реализован

	71220000-6 Услуге пројектовања у архитектури			потписивања Уговора Рок плаћања услуга је 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре од стране Пружаоца услуга исповљања фактуре од стране Пружаоца услуга					
2.	Услуга израде Пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања на локацији МЗ Осјечани- МЗ Кожухе за потребе јавног водоснабдјевање пијаћом водом 71220000-6 Услуге пројектовања у архитектури	Директни споразум Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-8-2-95/22	Пружалац услуга: „ Ибис-инжењеринг“ д.о.о. Бања лука ЈИБ: 4400971470006	Вриједност пружања услуга по Уговору износи: 6.961,50КМ са ПДВ-ом Рок извршења услуга је 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања Уговора Рок плаћања услуга 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре.	/	/	Уговор број: 02-022-2261/22 11.10.2022. године	Датум реализације Уговра:09.12.2022. године Вриједност извршених услуга по Уговору: 6.961,50 км са ПДВ-ом.	Предмет је реализован.

3.	<p>Извођење радова на изградњи водоводног система Бољанић ПС „Провале“ и потисног цјевовода ПС „Провале“ у МЗ Бољанић</p> <p>45232150-8 Радови у вези са цјевоводима и дистрибуцијом воде</p>	<p>Отворени поступак Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-8-2-96/22</p>	<p>Извођач радова: „ Лимункоп“ д.о.о. Добој ЈИБ: 4400108230005</p>	<p>Вриједност услуга по Уговору: 131.985,59 са ПДВ-ом Рок извршења услуга: 45 (четрдесет пет) календарских дана од дана увођења извођача у посао. Рок плаћања 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре</p>	/	/	<p>Уговор бр: 02-022-2454/22 09.11.2022. године</p>	<p>Датум реализације Прве привремене ситуације: 27.12.2022. године Вриједност прве привремене ситуације : 110.723,75 КМ са ПДВ-ом</p> <p>Датум реализације окончане ситуације: 27.01.2023. године Вриједност окончане ситуације: 21.261,85 КМ са ПДВ-ом.</p>	Предмет је реализован
4.	<p>Извођење радова на изградње водоводног система у МЗ Мајевац – прва фаза.</p> <p>45232150-8 Радови у вези са цјевоводима и дистрибуцијом воде</p>	<p>Отворени поступак Број обавјештења о додјели уговора са портала јавних набавки: 103-1-3-65-5-146/22 од 29.11.2022.</p>	<p>Извођач радова: „ Лимункоп“ Д.о.о. Добој ЈИБ: 4400108230005</p>	<p>Вриједност уговорених радова по Уговору: 187.012,80 КМ са ПДВ-ом. Рок извршења услуга: 60 (шездесет) дана од дана увођења Извођача радова у посао. Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре</p>	/	/	<p>Уговор број: 02-022-2565/22 22.11.2022. године</p>	<p>Датум реализације прве привремене ситуације: 30.11.2022. године</p> <p>Вриједност: прве привремене ситуације: 16.702,72 КМ са ПДВ-ом</p> <p>Датум реализације окончане ситуације: 22.12.2022. године Вриједност окончане ситуације: 170.308,44 КМ са ПДВ-ом</p>	Предмет је реализован

5.	<p>Извођење радова на изградњи моста на ријеци Спречи, мост „Мрчевац“</p> <p>45221110-6 Рдаови на мосту</p>	<p>Отворени поступак Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-1-3-79-5-155/22</p>	<p>Извођач радова: „Херинг“ д.д. Широки Бријег</p> <p>ЛИБ: 4272011640006</p>	<p>Вриједност уговорених радова по Уговору: 1.638.000,00 КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова: 240 (двистотинечетрдесет) дана од дана увођења извођача радова у посао Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре, на основу овјерених и признатих ситуација. Гарантни рок: 12 (дванаест) мјесеци који почиње тећи након примопредаје изведених радова.</p>	/	/	<p>Уговор број: 02-022-2470/22 29.11.2022. године</p>	<p>Датум реализације: 22.03.2023. године Вриједност: 848,15 КМ</p> <p>НАПОМЕНА Плаћање новчане накнаде на име претварања пољоприврдног у грађевинско земљиште у поступку легализације за изградњу моста Мрчевац на ријеци Спречи. Датум реализације: 03.04.2023. године Вриједност: 1.000,00 КМ Са ПДВ-ом НАПОМЕНА: Плаћање израде главног пројекта електроинсталација за мост „Мрчевац“ на ријеци Спречи, у насељу Станић ријека у Добоју. Датум реализације: 03.04.2023. Вриједност: 1.000,00 КМ</p> <p>НАПОМЕНА: Плаћање израде главног елабората за заштите од пожара за</p>	<p>Остатак радова је у реализацији</p>
----	---	--	--	---	---	---	---	--	--

								<p>мост“Мрчевац“ на ријечи Спречи, у насељу Станић ријека у Добоју 1.000,00 са ПДВ-ом.</p> <p>Датум прве привремене ситуације:31.05.23 године Вриједност изведених радова: 141.147,93КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Датум реализације: 07.06.2023. године Вриједност : Услуга стручног надзора: 4.234,44 КМ Са ПДВ-ом. извођењем радова на градњи моста „Мрчевац“ преко ријеке Спрече по првој привременој ситуацији).</p> <p>Датум друге привремене ситуације: 30.06.2023. године Вриједност изведених радова: 97.807,64 КМ Са ПДВ-ом. Услуге стручног надзора за период : 01.7-31.07/23</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

								<p>Вриједност услуга: 8.989,77 КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Датум реализације треће привремене ситуације: 31.07.2023.</p> <p>Вриједност треће привремене ситуације: 201.851,21 КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Датум реализације четврте привремене ситуације: 31.08.2023.</p> <p>Вриједност четврте привремене ситуације: 325.651,60 КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Услуге сталног стручног надзора: Четврта привремена ситуација: 31.08.2023. године Вриједност: По рачуну бр. 3878-09/2023. 9.769,55КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Датум реализације пете привремене ситуације: 30.09.2023. године</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>Вриједност пете привремене ситуације: 101.091,07 КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Услуге сталног стручног надзора пета привремена ситуација: 02.10.2023. године Вриједност: По рачуну бр. 437-10/2023. 3.032,73 КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Вриједност шесте привремене ситуације: 41.256,56 КМ Са ПДВ-ом. Датум завршетка шесте привремене ситуације: 31.10.2023.</p> <p>Услуге сталног стручног надзора за шесту привремену ситуацију вриједност по рачуну Бр.3980-11/23. 1.237,70 КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Вриједност седме привремене ситуације:</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>171.996,89 KM Са ПДВ-ом. Датум завршетка седме привремене ситуације: 30.11.2023. године</p> <p>Услуге сталног стручног надзора за седму привремену ситуацију вриједност по рачуноу бр: 547- 12/2023: 5.159,91 KM Са ПДВ-ом. 30.11.2023. године</p> <p>Вриједност осме привремене ситуације: 111.770,77 KM са ПДВ-ом. Датум завршетка осме привремене ситуације: 28.12.2023. године</p> <p>Услуге сталног стручног надзора за осму привремену ситуацију вриједност по рачуноу бр:601- 12/2023: 5.353,13 KM Са ПДВ-ом. 28.12.2023. године</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>Вриједност девете привремене ситуације: 94.028,01 КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Датум завршетка девете привремене ситуације: 31.01.2024. године</p> <p>Услуге сталног стручног надзора за девету привремену ситуацију Вриједност по рачуну бр:4098-01/2024. 2.820,83 КМ Са ПДВ-ом. 29.01.2024. године</p>	
6.	<p>Извођење радова на изградњи „Рени бунара RB3 на парцели означеној као к.ч. бр:1676/1 К.О. Придјел и водоводне мреже од RB2 до RB1 (грађевинско-монтажни и електро радови)</p>	<p>Отворени поступак Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-1-3-100-5-11/23</p>	<p>Извођач радова : „Грађ – промет“ д.о.о. Добој ЈИБ: 4400024560000</p>	<p>Вриједност уговорених радова по Уговору: 561.361,28 КМ Са ПДВ-ом Рок извођење радов: 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења извођача радова у посао. Гарантни рок: 24 (двадесетчет. мјесеца), а који почиње тећи након</p>	/	/	<p>Уговор број: 02-022-2826/22 21.12.2022. године</p>	<p>Датум реализације: 31.01.2023. године прве привремене ситуације. Вриједност прве привремене ситуације: 107.048,28 КМ са ПДВ-ом.</p> <p>Датум реализације друге привремене ситуације: 27.02.2023. године Вриједност друге привремене ситуације: 105.462,63 КМ.</p>	<p>Предмет је реализован</p>

				<p>примопредаје иуведених радова. Рок плаћања: 60 (шездесет дана) од даана испостављања фактуре</p>				<p>Датум реализације треће привремене ситуације: 31.07.2023. Вриједност треће привремене ситуације: 111.952,83 КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Датум реализације четврте привремене ситуације: 31.08.2023. године Вриједност четврте привремене ситуације: 89.590,98 КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Датум окончане ситуације. 30.09.2023. године Вриједност окончане ситуације: 147,278,36КМ са ПДВ-ом</p>	
7.	<p>Извођење радова на асфалтирању кратких дионица и санацији ударних рупа и неравнина на коловози у МЗ Трбук МЗ-Осојница</p> <p>45232152-2</p>	<p>Отворени поступак. Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-1-3-82-5-8/23</p>	<p>Извођач радова: „Лимункоп“ д.о.о. Добој ЈИБ: 4400108230005</p>	<p>Вриједност уговорених радова по уговору: 143.229,06 КМ Са ПДВ-ом. Рок извођења радова: 45 (четрдесетпет) дана од дана увођења Извођача радова у посао. Гарантни рок.</p>	/	/	<p>Уговор број: 02-022- 2906/22 04.01.2023. године</p>	/	<p>Предмет је у реализа цији.</p>

				12 (дванаест мјесеци) који почиње теч након примопредаје изведених радова. Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре					
8.	Услуге корекције Главног пројекта „ Главни пројекат растеретно кишног колектора КК1“ 71220000-6 Услуге пројектовања у архитектури	Директни споразум. Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-8-2-25-3/23	Извођач радова: „Хидро – симп „ д.о.о. Бијељина ЈИБ:4403286610007	Вриједност уговорених услуга по Уговору: 7.020,00КМ са ПДВ-ом Рок извршења услуга : 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања Уговора . Рок плаћања: Предметних услуга: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре од стране пружаоца услуга	/	/	Број Уговора: 02-022- 2958/22 11.01.2023. године	Плаћено по фактури бр:02/23 од 11.03.2023. године Вриједност: 7.020,00 КМ са ПДВ-ом	Предмет је реализо ван.
9.	Услуге допуне Главног пројекта“ Главни колектор оборинских вода подрчје Усора“ 71220000-6	Директни споразум Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-8-2-25-3/23	Извођач радова: „Завод за водопривреду“ д.о.о.Бијељина ЈИБ: 4400385310008	Вриједност уговорених услуга по Уговору: 7.020,00КМ са ПДВ-ом. Рок извршења услуга:	/	/	Број Уговора: 02-022- 2959/22 10.01.2023. године	Датум извршених услуга 06.03.2023. године Вриједност услуга: 7.020,00 КМ са ПДВ-ом.	Предмет је реализо ван.

	Услуге пројектовања у архитектури			2 (два) мјесеца од дана обостраног потписивања Уговора. Рок плаћања предметних услуга је 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре од стране Пружаоца услуга				Плаћање по фактури бр:9/23 Од 02.03.2023. године	
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ДОСТАВЉЕНО :

- Одјељење за Финансије
- Интерна ревизија
- а/а

**НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Нарић Дарио, дипл.еџ.**