



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Цара Душана 79А, 74000 Добој, Тел:053/241-099, Јлок: 130, е-маил: privreda@doboj.gov.ba

Број: 04/30-1- /25
Добој, 10.10.2025. година

ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2022. ГОДИНИ
Пресјек са 30.06.2022.године
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р. б.	Опис уговора и ознака ЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са портала ЈН	Подаци о добављачу (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора (вриједност са ПДВ-ом, период трајања, рок извршења, рок	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности	Датум закључивања уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност са	Напомена образложење

				плаћања, гарантни период)		оквирног споразума		ПДВ-ом	
1.	Израда главног пројекта изградње нове водоводне мреже у насељу Велика Буковица 71220000-6 Услуге пројектовања у архитектури	Директни поступак Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки: 103-8-2-39/22	Извођач радова: „Хидро –симп“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4403286610007	Вриједност изведених радова по Уговору износи: 7.020,00 КМ са ПДВ- ом. Рок извршења услуга: два (2) мјесеца од дана обостраног потписивања Уговора. Рок плаћања : 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре.	/	/	Уговор број: 02-022-558/22 од 12.04.2022. године (15.04.2022). године	Датум реализације уговорених услуга 17.08.2022. године Укупна вриједност услуга: 7.020,00 КМ са ПДВ-ом.	Предмет је реализован.
2.	Извођење радова на изградњи „Рени бунара РБ2“ у МЗ Придјел 45232150-8 Радови у вези са цјевоводима и дистрибуцији воде	Отворени поступак Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки: 103-1-3-25-3-29/22	Извођач радова: „Грађ-промет“ д.о.о. Добој ЈИБ: 4400024560000	Вриједност изведених радова по Уговору износи: 423.189,00 КМ са ПДВ- ом. Рок извршења радова: шездесет (60) дана од дана обостраног потписивања Уговора. Рок плаћања : 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре.	/	/	Уговор број: 02-022-607/22 од 21.04.2022. године (28.04.2022). године	Датум прве привремене ситуације: 30.05.2022. године Вриједност прве привремене ситуације: 248.107,68 КМ са ПДВ-ом. Датум друге привремене ситуације 30.06.2022.године Вриједност друге привремене	Предмет је реализован

				Гарантни рок изведених радова 24 (двадесет четири) мјесеца након примопредаје изведених радова.				ситуације: 101.917,07 КМ са ПДВ-ом. Датум окончане ситуације: 15.07.2022.године Вриједност окончане ситуације 73.149,15 КМ са ПДВ-ом.	
3.	Асфалтирање локалних путева у 10 (десет) повратничких мјесних заједница и у улици Српских соколова у Добоју 45233222-1 Радови на попљочавању и асфалтирању	Отворени поступак Број обавјештења о додјели Уговора са Портала Јавних наабавки 103-1-3-23-3-26/22	Извођач радова: „Добојпутеви“ д.о.о. Добој Југ, Матузићи. ЈИБ: 4218113270001	Вриједност изведених радова по Уговору износи: 328.266,90 КМ са ПДВ-ом Рок извршења радова 60 (шездесет) дана календарских од дана увођења извођача радова у посао Рок плаћања : 60 (шездесет) дана дана испостављања фактуре. Гарантни рок изведених радова: 12 (дванаест) мјесеци, а након примопредаје изведених радова.	/	/	Уговор број: 02-022-578/22 од 15.04.2022. године (05.05.2022). године	Датум прве привремене ситуације: 30.07.2022. Вриједност прве привремене ситуације: 115.667,00 КМ са ПДВ-ом Датум друге привремене ситуације: 31.08.2022.године Вриједност друге привремене ситуације: 152.908,83 КМ са ПДВ-ом Датум треће привремене ситуације: 30.09.2022. Вриједност треће привремене ситуације: 22.629,42 КМ са ПДВ-ом.	Предмет је реализован.

								Датум окончане ситуације: 26.10.2022. Вриједност окончане ситуације: 37.061,65 КМ са ПДВ-ом.	
4.	Набавка материјала и изградња електро прикључка за „РЕНИ Бунар“ у Придјелу. 45311000-0 Електромонтажни радови.	Отворени поступак Број обавјештења о додјели Уговора са портала Јавних набавки 103-1-1-98-3-153/21	Извођач радова: „Нехен“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403804000005	Вриједност узведених радова по Уговору износи :65.695,50 КМ са ПДВ-ом. Рок плаћања 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре Гарантни рок изведених радова: 12 (дванаест) мјесеци, а гаранцију на материјал даје произвођач истог.	/	/	Уговор број: 02-022-605/22 од 21.04.2022. године (05.10.2022). године	Датум реализације 31.03.2022. године Укупна вриједност услуга: 65.695,50 КМ са ПДВ-ом Услуге по предрачуноу бр:229465 од 05.10.2021. Укупна вриједност 5.521,11 КМ са ПДВ-ом	Предмет је реализован.
5.	Услуга израде Пројектног задатка за новелацију Пројекта „Идејно рјешење дугорочног снабдјевања водом становништва и индустрије града Добој 71220000-6 Услуге пројектовања у архитектури	Директни споразум Број обвјештења о додјели Уговора са Портала Јавних набавки: 103-8-2-48/22	Пружалац услуга „Хидро-симп“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400016460004	Вриједност извршених услуга 1.170,00КМ са ПДВ-ом Рок извршења услуга 20 (двадесет) дана од дана обостраног потписивања Уговора. Рок плаћања 60 (шездесет) дана од дана испостављања	/	/	Уговор број: 02-022-726/22 од 10.05.2022. године (13.05.2022) године	Датум реализације уговорених услуга: 31.05.2022. године. Укупна вриједност услуга: 1.170,00КМ са ПДВ-ом (Плаћање по РЧ.бр:195)	Предмет је реализован.

				фактуре од стране Пружаоца услуга.					
6.	Извођење радова на санацији ударних рупа, неравнина на коловозу, банкина и канала на локалном путу у МЗ Придјел Горњи- Околишта 45232152-2 Радови на пунпној станици	Отворен поступак Број обвјештења о додјели Уговора са Портала Јавних набавки: 103-1-3-43-3-57/22	Извођач радова: „Лимункоп“ д.о.о. Добој ЈИБ: 4400108230005	Вриједност узведених радова по Уговору износи: 63.688,95 КМ са ПДВ-ом. Рок извршења радова 30 (тридесет) дана календарских од дана увођења извођача радова у посао Рок плаћања 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре Гарантни рок изведених радова: 12 (дванаест) мјесеци, а који почиње тећи након примопредаје изведених радова.	/	/	Уговор број: 02-022-1318/22. од 24.06.2022 године. (28.06.2022). године	Датум реализације: 18.07.2022. године Укупна вриједност радова: 63.688,95 КМ ПДВ-ом.	Предмет је реализован.
7.	Радови на уређењу канцеларија у новој згради Градске управе у улици Цара Душана 45000000-7	Отворени поступак Број обавјештења о додјели уговора са портала ЈН 103-1-3-36-3-40/22 од 05.04.2022. године	Извођач радова: „Прода-монт“ д.о.о. Добој ЈИБ: 4402331130007	Вриједност радова по уговору износи: 57.704,40 КМ са ПДВ-ом. Рок извођења радова је 25 (двадесетпет) календарских дана од дана увођења извођача у посаодана Рок плаћања: 60(шездесет) дана	/	/	Уговор број: 02-022-842/22 од 25.05.2022. године (31.05.2022.) године	Датум окончане ситуације: 29.07.2022. године Вриједност окончане ситације: 57.643,56 КМ са ПДВ-ом.	Предмет је реализован

				од испостављања фактуре Гаранти рок: 12 (дванест) мјесеци након примопредаје изведених радова					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

ДОСТАВЉЕНО :

- Одјељење за Финансије
- Интерна ревизија
- а/а.

**В.Д.НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Марко Цвјетковић , дипл.еџ.**