



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД ДОБОЈ  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ГРАДСКА УПРАВА  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И  
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Цара Душана 79А, 74000 Добој, Тел:053/241-099, Лок: 130, е-маил: privreda@doboј.gov.ba

Број: 04/30-1- /25  
Добој, 10.04.2025. година

**ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2022. ГОДИНИ**  
**Пресјек са 30.06.2022.године**  
**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р. б.	Опис уговора и ознака ЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са портала ЈН	Подаци о добављачу (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора (вриједност са ПДВ-ом, период трајања, рок извршења, рок плаћања, гарантни период)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/ остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључивања уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност са ПДВ-ом	Напомена образложење
1.	Израда главног пројекта изградње нове водоводне мреже у насељу Велика Буковица  71220000-6 Услуге пројектовања у архитектури	Директни поступак Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки: 103-8-2-39/22	Извођач радова: „ Хидро –симп“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4403286610007	Вриједност изведених радова по Уговору износи: 7.020,00 КМ са ПДВ- ом. Рок извршења услуга: два (2) мјесеца од дана обостраног потписивања Уговора. Рок плаћања : 60 (шездесет) дана од	/	/	Уговор број: 02-022-558/22 од 12.04.2022. године (15.04.2022). године	Датум реализације уговорених услуга 17.08.2022. године Укупна вриједност услуга: 7.020,00 КМ са ПДВ-ом.	Предмет је реализован.

				дана испостављања фактуре.					
2.	Извођење радова на изградњи „Рени бунара РБ2“ у МЗ Придјел  45232150-8 Радови у вези са цјевоводима и дистрибуцији воде	Отворени поступак Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки: 103-1-3-25-3-29/22	Извођач радова: „Грађ-промет“ д.о.о. Добој  ЈИБ: 4400024560000	Вриједност изведених радова по Уговору износи: 423.189,00 КМ са ПДВ- ом. Рок извршења радова: шездесет (60) дана од дана обостраног потписивања Уговора. Рок плаћања : 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре. Гарантни рок изведених радова 24 (двадесет четири) мјесеца након примопредаје изведених радова.	/	/	Уговор број: 02-022-607/22 од 21.04.2022. године (28.04.2022). године	Датум прве привремене ситуације: 30.05.2022. године Вриједност прве привремене ситуације: 248.107,68 КМ са ПДВ-ом.  Датум друге привремене ситуације 30.06.2022.године Вриједност друге привремене ситуације: 101.917,07 КМ са ПДВ-ом.  Датум окончане ситуације: 15.07.2022.године Вриједност окончане ситуације 73.149,15 КМ са ПДВ-ом.	Предмет је реализован
3.	Асфалтирање локалних путева у 10 (десет) повратничких мјесних заједница и	Отворени поступак Број обавјештења о додјели Уговора	Извођач радова: „ Добојпутеви“ д.о.о. Добој Југ, Матузићи.	Вриједност изведених радова по Уговору износи: 328.266,90 КМ са ПДВ-ом	/	/	Уговор број: 02-022-578/22 од 15.04.2022. године	Датум прве привремене ситуације: 30.07.2022.	Предмет је реализован.

	у улици Српских соколова у Добоју  45233222-1 Радови на поплочавању и асфалтирању	са Портала Јавних набавки 103-1-3-23-3-26/22	ЈИБ: 4218113270001	Рок извршења радова 60 (шездесет) дана календарских од дана увођења извођача радова у посао Рок плаћања : 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре. Гарантни рок изведених радова: 12 (дванаест) мјесеци, а након примопредаје изведених радова.			(05.05.2022). године	Вриједност прве привремене ситуације: 115.667,00 КМ са ПДВ-ом  Датум друге привремене ситуације: 31.08.2022.године Вриједност друге привремене ситуације: 152.908,83 КМ са ПДВ-ом  Датум треће привремене ситуације: 30.09.2022. Вриједност треће привремене ситуације: 22.629,42 КМ са ПДВ-ом.  Датум окончане ситуације: 26.10.2022. Вриједност окончане ситуације: 37.061,65 КМ са ПДВ-ом.	
4.	Набавка материјала и изградња електро прикључка за „РЕНИ Бунар“ у Придјелу.	Отворени поступак Број обавјештења о додјели Уговора са портала Јавних набавки	Извођач радова: „Нехен“ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4403804000005	Вриједност узведених радова по Уговору износи :65.695,50 КМ са ПДВ-ом.	/	/	Уговор број: 02-022-605/22 од 21.04.2022. године	Датум реализације 31.03.2022. године Укупна вриједност услуга: 65.695,50 КМ са ПДВ-ом	Предмет је реализован.

	45311000-0 Електромонтажни радови.	103-1-1-98-3- 153/21		Рок плаћања 60 (шездесет) дана од дана исостављања фактуре Гарантни рок изведених радова: 12 (дванаест) мјесеци, а гаранцију на материјал даје произвођач истог.			(05.10.2022). године	Услуге по предрачуну бр:229465 од 05.10.2021. Укупна вриједност 5.521,11 КМ са ПДВ-ом	
5.	Услуга израде Пројектног задатка за новелацију Пројекта „Идејно рјешење дугорочног снабдјевања водом становништва и индустрије града Добој  71220000-6 Услуге пројектовања у архитектури	Директни споразум Број објештења о додјели Уговора са Портала Јавних набавки: 103-8-2-48/22	Пружалац услуга „Хидро-симп“ д.о.о. Бијељина  ЈИБ: 4400016460004	Вриједност извршених услуга 1.170,00КМ са ПДВ-ом Рок извршења услуга 20 (двадесет) дана од дана обостраног потписивања Уговора. Рок плаћања 60 (шездесет) дана од дана исостављања фактуре од стране Пружаоца услуга.	/	/	Уговор број: 02-022-726/22 од 10.05.2022. године (13.05.2022) године	Датум реализације уговорених услуга: 31.05.2022. године. Укупна вриједност услуга: 1.170,00КМ са ПДВ-ом (Плаћање по РЧ.бр:195)	Предмет је реализова н.
6.	Извођење радова на санацији ударних рупа, неравнина на коловозу, банкаина и канала на локалном путу у МЗ Придјел Горњи- Околишта  45232152-2 Радови на пунпној станици	Отворен поступак Број објештења о додјели Уговора са Портала Јавних набавки: 103-1-3-43-3-57/22	Извођач радова: „Лимункоп“ д.о.о. Добој  ЈИБ: 4400108230005	Вриједност узведених радова по Уговору износи: 63.688,95 КМ са ПДВ-ом. Рок извршења радова 30 (тридесет) дана календарских од дана увођења извођача радова у посао	/	/	Уговор број: 02-022- 1318/22. од 24.06.2022 године. (28.06.2022). године	Датум реализације: 18.07.2022. године Укупна вриједност радова: 63.688,95 КМ ПДВ-ом.	Предмет је реализова н.

				Рок плаћања 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре Гарантни рок изведених радова: 12 (дванаест) мјесеци, а који почиње тећи након примопредаје изведених радова.					
7.	Радови на уређењу канцеларија у новој згради Градске управе у улици Цара Душана  45000000-7	Отворени поступак Број обавјештења о додјели уговора са портала ЈН 103-1-3-36-3-40/22 од 05.04.2022. године	Извођач радова: „Прода-монт“ д.о.о. Добој  ЛИБ: 4402331130007	Вриједност радова по уговору износи: 57.704,40 КМ са ПДВ-ом. Рок извођења радова је 25 (двадесетпет) календарских дана од дана увођења извођача у посаодана Рок плаћања: 60(шездесет) дана од испостављања фактуре Гаранти рок: 12 (дванест) мјесеци након примопредаје изведених радова	/	/	Уговор број: 02-022-842/22 од 25.05.2022. године (31.05.2022.) године	Датум окончане ситуације: 29.07.2022. године Вриједност окончане ситуације: 57.643,56 КМ са ПДВ-ом.	Предмет је реализован

**ДОСТАВЉЕНО :**

- Одјељење за Финансије
- Интерна ревизија
- а/а.

**В.Д.НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА**  
**Гордана Перић , дипл.еџ.**