



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Цара Душана 79А, 74000 Добој, Тел:053/241-099, Јлок: 130, е-маил: privreda@doboj.gov.ba

Број: 04/30-1- /25
Добој, 10.10.2025. година

ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2021. ГОДИНИ
Пресјек са 30.09.2021.године
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р. б.	Опис уговора и ознака ЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са портала ЈН	Подаци о добављачу (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора (вриједност са ПДВ-ом, период трајања, рок извршења, рок плаћања, гарантни период)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључивања уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност са ПДВ-ом	Напомена образложење
1.	Набавка и постаљање саобраћајних знакова на путним прелазима преко железничке пруге	Конкурентски захтјев Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Извођач радова: „Sacom“ д.о.о. Сарајево ЈИБ: 4200814900006	Вриједност изведених радова по уговору износи 22.374,00 КМ са ПДВ-ом Рок извођења	/	/	Уговор бр: 02-022-1341/21 од 20.07.2021 године. (26.07.2021). године	Укупна вриједност окончане ситуације: 22.347,00 КМ са ПДВ-ом	Предмет је реализован.

	на територији Града Добој 50232200-2 Услуге одржавања саобраћајне сигнализације	103-7-45/21		радова: 30 (тридесет) календарских дана од дана обостраног потписивања Уговора. Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре				Датум реализације ситуације: 11.09.2021. године	
2.	ЛОТ2 Извођење радова на асфалтирању локалних путева у МЗ Орашје и уређење прилаза мезарју 45233222-1 Радови на поплочавању и асфалтирању	ЛОТ2 Отворен поступак Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки: 103-1-3-51-5- 101/21	ЛОТ2 Извођач радова: „Риал-шпед“ д.о.о. Добој Исток ЈИБ: 4209275930009	ЛОТ2 Вриједност изведених радова по уговору износи 20.943,00,00 КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова: 10 (десет) календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре Гарантни рок: 12 (дванест) мјесеца, а који почиње тећи након примопредаје изведених радова	ЛОТ2 / ЛОТ1	ЛОТ2 / ЛОТ1	ЛОТ2 Уговор бр: 02- 022-1574/21 Од 05.08.2021 године. (06.08.2021). године ЛОТ1	ЛОТ2 Укупна вриједност окончане ситуације 20.943,00 КМ са ПДВ-ом Датум реализације ситуације 14.07.2022. године ЛОТ1	ЛОТ2 Предмет је реализова н. ЛОТ1

	<p>ЛОТ1 Извођење радова на асфалтирању локалног пута у МЗ Которско, дионица, Павловића -Брзи, у циљу стварања инфраструктурних услова за одрживи повратак становништва на овом подручју</p> <p>45233222-1 Радови на поплочавању и асфалтирању</p>	<p>Директни споразум Број обавјештења о додјели Уговора са Портала јавних набавки: 103-1-3-51-5-120/21</p>	<p>Извођач радова: „ Јосиповић“ д.о.о. ЈИБ: 4400108230005</p>	<p>Вриједност изведених радова по Уговору износи: 10.508,94 КМ са ПДВ (фонд: 8.250 КМ, Град Добој :2.258,94.</p> <p>Рок изводјења радова: 5 (пет) календарских дана од дана увођења извођача у посао. Рок плаћања: 60 (шездесет) дана, по испостављеним привременим и окончаној ситуацији Гарантни рок 12 (дванаест) мјесеци</p>	/	/	<p>Уговор бр: 02-022-1673/21 од 20.08.2021.год</p>	/	<p>Предмет је у реализацији.</p>
3.	<p>ЛОТ1 Извођење радова на изградњи тротоара са десне стране локалног пута од посебног значаја 007 Петрово- Добој МЗ Липац</p> <p>45233222-1 Радови на поплочавању и асфалтирању</p>	<p>ЛОТ1 Отворен поступак Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки 103-1-3-55-5-116/21</p>	<p>ЛОТ1 Извођач радова: „Добојпутеви“ д.о.о. Добој Југ ЈИБ: 4218113270004</p>	<p>ЛОТ1 Вриједност изведених радова по уговору износи 134.411,94 КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова: 40 (четрдесет) календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од</p>	ЛОТ1 /	ЛОТ1 /	<p>ЛОТ1 Уговор бр: 02-022-1835/21 Од 06.09.2021 године. (10.09.2021). године</p>	ЛОТ1 /	<p>ЛОТ1 Предмет у реализацији</p>

	<p>ЛОТ2</p> <p>Извођење радова на асфалтирању 6 дионица локалних путева на Усори</p> <p>45233222-1</p> <p>Радови на поплочавању и асфалтирању</p>	<p>ЛОТ2</p> <p>Отворен поступак</p> <p>Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки</p> <p>103-1-3-55-5-116/21</p>	<p>ЛОТ2</p> <p>Извођач радова: „МГ Минд“ д.о.о.</p> <p>Мркољић Град</p> <p>ЈИБ: 4401192990008</p>	<p>дана испостављања фактуре</p> <p>Гарантни рок: 12 (дванест) мјесеца, а који почиње тећи након примопредаје изведених радова.</p> <p>ЛОТ2</p> <p>Вриједност изведених радова по уговору износи 49.842,00 КМ са ПДВ-ом</p> <p>Рок извођења радова: 30 (тридесет) календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао</p> <p>Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре</p> <p>Гарантни рок: 12 (дванест) мјесеца, а који почиње тећи након примопредаје изведених радова</p>	ЛОТ2 /	ЛОТ2 /	<p>ЛОТ2</p> <p>Уговор бр: 02-022-1834/21</p> <p>Од 06.09.2021. године (10.09.2021). године</p>	<p>ЛОТ2</p> <p>Укупна вриједност прве привремене ситуације: 25.879,28КМ са ПДВ-ом</p> <p>Датум реализације прве привремене ситуације: 15.10.2021. године</p>	<p>ЛОТ2</p> <p>Остатак радова у реализацији</p>
4.	<p>Ревизија Главног пројекта моста Мрчевац на ријеци</p>	<p>Директан споразум</p> <p>Број обавјештења</p>	<p>Извођач радова: „Routing“ д.о.о.</p> <p>Бања Лука</p>	<p>Вриједност предметних услуга по уговору</p>	/	/	<p>Уговор бр: 02/022-1655/21 од</p>	<p>Укупна вриједност извршених услуга: 3.978,00КМ са</p>	<p>Предмет је реализова</p>

	Спречи 71248000-8 Надзор пројекта и документације	о додјели уговора са Портала јавних набавки 103-8-2-62/21	ЈИБ: 4402891600009	износи 3.978,00 КМ са ПДВ-ом Рок извршења услуга : 5 (пет) радних дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге			18.08.2021. године (23.08.2021). године	ПДВ-ом. Датум реализације 22.12.2021. године	н.
5.	ЛОТ1 Извођење радова на изградњи „Рени бунара“ у МЗ Придјел 45232150-8 Радови у вези са цјевоводима и дистрибуцији воде	ЛОТ1 Отворен поступак Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки 103-1-358-5-119/21	ЛОТ1 Извођач радова: „Грађ-промет“ д.о.о. Добој ЈИБ: 4400024560000	ЛОТ1 Вриједност Изведених радова по уговору износи 365.593,75 КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова : 90 (деведесет) календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао. Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре. Гарантни рок: 2 (двје) године, а који почиње тећи након примопредаје изведених радова.	ЛОТ1 /	ЛОТ1 /	ЛОТ1 Уговор бр:02-022-1980/21 од 22.09.2021. године	ЛОТ1 Вриједност прве привремене ситуације: 56.516,30 КМ са ПДВ-ом. Датум реализације прве привремене ситуације: 30.09.2021. године Вриједност друге привремене ситуације: 199.244,98 КМ са ПДВ-ом Датум реализације друге привремене ситуације: 01.11.2021. Вриједност треће привремене ситуације 35.315,60	ЛОТ1 Предмет је реализован.

								<p>Са ПДВ-ом.</p> <p>Датум реализације треће привремене ситуације 30.11.2021</p> <p>Вриједност четврте привремене ситуације: 46.573,77 КМ са ПДВ-ом.</p> <p>Датум реализације четврте привремене ситуације 31.12.2021</p> <p>Вриједност окончане ситуације: 27.943,09 КМ са ПДВ-ом</p> <p>Датум реализације окончане ситуације 31.01.2021. године</p> <p>ЛОТ2</p> <p>Вриједност прве привремене ситуације: 64.094,41 КМ са ПДВ-ом.</p> <p>Датум реализације прве привремене ситуације: 30.09.2021. године</p> <p>Вриједност друге привремене ситуације: 294 669,13 КМ са</p>	
	<p>ЛОТ2</p> <p>Извођење радова на изградњи потисног цјевовода у МЗ Придјел</p> <p>45232150-8</p> <p>Радови у вези са цјевоводима и дистрибуцији воде</p>	<p>ЛОТ2</p> <p>Отворен поступак Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки 103-1-358-5-119/21</p>	<p>ЛОТ2</p> <p>Извођач радова: „Грађ-промет“ д.о.о. Добој</p> <p>ЛИБ: 4400024560000</p>	<p>ЛОТ2</p> <p>Вриједност Изведених радова по уговору износи 435.240,00 КМ са ПДВ-ом</p> <p>Рок извођења радова : 90 (деведесет) календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао.</p>	<p>ЛОТ2</p> <p>/</p>	<p>ЛОТ2</p> <p>/</p>	<p>ЛОТ2</p> <p>Уговор бр:02-022-1979/21 од 22.09.2021. године</p>	<p>ЛОТ2</p> <p>Предмет је реализован.</p>	

				Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре. Гарантни рок: 2 (двје) године, а који почиње тећи након примопредаје изведених радова.				ПДВ-ом. Датум реализације друге привремене ситуације. 30.10.2021. године Вриједност окончане ситуације: 140.323,63 КМ са ПДВ-ом. Датум реализације окончане ситуације 30.11.2021. године	
6.	Извођење радова на чишћењу корита водотокова и уређењу одбрамбених насипа у МЗ Костајница, МЗ Которско, МЗ Грапска, МЗ Буковац-Шешлије, МЗ Ритешић, МЗ Мајевац 45247230-1 Грађевински радови на насипу	Отворен поступак Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки 103-1-3-46-5-106/21	Извођач радова: „Дрвопрерада Ђурић“ д.о.о. Дервента ЈИБ: 4400165890003	Вриједност Изведених радова по уговору износи 52.533,00 КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова : 50 (педесет) календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао. Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре.	/	/	Уговор бр: 02-022-1598/21 од 10.08.2021. године (19.08.2021). године	Вриједност прве привремене ситуације: 8.637,18 км са ПДВ-ом. Датум реализације прве привремене ситуације: 09.08.2022.год.	Предмет у реализацији

ДОСТАВЉЕНО :

- Одјељење за Финансије
- Интерна ревизија
- а/а

**В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Марко Цвјетковић, дипл.ецц.**