



Број: 04/30-1- /25
Добој, 10.04.2025. година

ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2021. ГОДИНИ
Пресјек са 30.09.2021.године
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р. б.	Опис уговора и ознака ЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са портала ЈН	Подаци о добављачу (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора (вриједност са ПДВ-ом, период трајања, рок извршења, рок плаћања, гарантни период)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/ остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључивања уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност са ПДВ-ом	Напомена образложење
1.	Набавка и постаљање саобраћајних знакова на путним прелазима преко железничке пруге на територији Града Добој 50232200-2 Услуге одржавања саобраћајне сигнализације	Конкурентски захтјев Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки 103-7-45/21	Извођач радова: „Sacom“ д.о.о. Сарајево ЈИБ: 4200814900006	Вриједност изведених радова по уговору износи 22.374,00 КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова: 30 (тридесет) календарских дана од дана обостраног потписивања Уговора.	/	/	Уговор бр: 02-022-1341/21 од 20.07.2021 године. (26.07.2021). године	Укупна вриједност окончане ситуације: 22.347,00 КМ са ПДВ-ом Датум реализације ситуације: 11.09.2021. године	Предмет је реализован.

				Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре					
2.	<p>ЛОТ2 Извођење радова на асфалтирању локалних путева у МЗ Орашје и уређење прилаза мезарју</p> <p>45233222-1 Радови на поплочавању и асфалтирању</p>	<p>ЛОТ2 Отворен поступак Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки: 103-1-3-51-5-101/21</p>	<p>ЛОТ2 Извођач радова: „Риал-шпед“ д.о.о. Добој Исток</p> <p>ЛИБ: 4209275930009</p>	<p>ЛОТ2 Вриједност изведених радова по уговору износи 20.943,00,00 КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова: 10 (десет) календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао</p> <p>Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре</p> <p>Гарантни рок: 12 (дванест) мјесеца, а који почиње тећи након примопредаје изведених радова</p>	ЛОТ2 /	ЛОТ2 /	<p>ЛОТ2 Уговор бр: 02-022-1574/21 Од 05.08.2021 године. (06.08.2021). године</p>	<p>ЛОТ2 Укупна вриједност окончане ситуације 20.943,00 КМ са ПДВ-ом Датум реализације ситуације 14.07.2022. године</p>	ЛОТ2 Предмет је реализован.
	<p>ЛОТ1 Извођење радова на асфалтирању локалног пута у МЗ Которско, дионица, Павловића -Брзи, у циљу стварања инфраструктурних услова за одрживи</p>	<p>ЛОТ1 Директни споразум Број обавјештења о додјели Уговора са Портала јавних набавки: 103-1-3-51-5-120/21</p>	<p>ЛОТ1 Извођач радова: „Јосиповић“ д.о.о.</p> <p>ЛИБ: 4400108230005</p>	<p>ЛОТ1 Вриједност изведених радова по Уговору износи: 10.508,94 КМ са ПДВ (фонд: 8.250 КМ, Град Добој :2.258,94.</p>	ЛОТ1 /	ЛОТ1 /	<p>ЛОТ1 Уговор бр: 02-022-1673/21 од 20.08.2021. год</p>	<p>ЛОТ1 /</p>	ЛОТ1 Предмет је у реализацији.

	повратак становништва на овом подручју 45233222-1 Радови на попличавању и асфалтирању			Рок изводјења радова:5 (пет) календарских дана од дана увођења извођача у посао. Рок плаћања: 60 (шездесет) дана, по испостављеним привременим и окончаној ситуацији Гарантни рок 12 (дванаест) мјесеци					
3.	ЛОТ1 Извођење радова на изградњи тротоара са десне стране локалног пута од посебног значаја 007 Петрово- Добој МЗ Липац 45233222-1 Радови на попличавању и асфалтирању	ЛОТ1 Отворен поступак Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки 103-1-3-55-5-116/21	ЛОТ1 Извођач радова: „Добојпутеви“ д.о.о. Добој Југ ЈИБ: 4218113270004	ЛОТ1 Вриједност изведених радова по уговору износи 134.411,94 КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова: 40 (четрдесет) календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре Гарантни рок: 12 (дванест) мјесеца, а који почиње тећи након примопредаје изведених радова.	ЛОТ1 /	ЛОТ1 /	ЛОТ1 Уговор бр: 02-022-1835/21 Од 06.09.2021 године. (10.09.2021). године	ЛОТ1 /	ЛОТ1 Предмет у реализацији

	<p>ЛОТ2 Извођење радова на асфалтирању 6 дионица локалних путева на Усори</p> <p>45233222-1 Радови на поплочавању и асфалтирању</p>	<p>ЛОТ2 Отворен поступак Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки 103-1-3-55-5-116/21</p>	<p>ЛОТ2 Извођач радова: „МГ Минд“ д.о.о. Мркољић Град</p> <p>ЈИБ: 4401192990008</p>	<p>ЛОТ2 Вриједност изведених радова по уговору износи 49.842,00 КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова: 30 (тридесет) календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре Гарантни рок: 12 (дванест) мјесеца, а који почиње тећи након примопредаје изведених радова</p>	/	/	<p>ЛОТ2 Уговор бр: 02-022-1834/21 Од 06.09.2021. године (10.09.2021). године</p>	<p>ЛОТ2 Укупна вриједност прве привремене ситуације: 25.879,28КМ са ПДВ-ом Датум реализације прве привремене ситуације: 15.10.2021. године</p>	<p>ЛОТ2 Остатак радова у реализацији</p>
4.	<p>Ревизија Главног пројекта моста Мрчевац на ријеци Спречи</p> <p>71248000-8 Надзор пројекта и документације</p>	<p>Директан споразум Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки 103-8-2-62/21</p>	<p>Извођач радова: „Routing“ д.о.о. Бања Лука</p> <p>ЈИБ: 4402891600009</p>	<p>Вриједност предметних услуга по уговору износи 3.978,00 КМ са ПДВ-ом Рок извршења услуга : 5 (пет) радних дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања</p>	/	/	<p>Уговор бр: 02/022-1655/21 од 18.08.2021. године (23.08.2021). године</p>	<p>Укупна вриједност извршених услуга: 3.978,00КМ са ПДВ-ом. Датум реализације 22.12.2021. године</p>	<p>Предмет је реализован.</p>

				фактуре за извршене услуге					
5.	<p>ЛОТ1 Извођење радова на изградњи „Рени бунара“ у МЗ Придјел</p> <p>45232150-8 Радови у вези са цјевоводима и дистрибуцији воде</p>	<p>ЛОТ1 Отворен поступак Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки 103-1-358-5-119/21</p>	<p>ЛОТ1 Извођач радова: „Грађ-промет“ д.о.о. Добој</p> <p>ЛИБ: 4400024560000</p>	<p>ЛОТ1 Вриједност Изведених радова по уговору износи 365.593,75 КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова : 90 (деведесет) календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао. Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре. Гарантни рок: 2 (двје) године, а који почиње тећи након примопредаје изведених радова.</p>	/	/	<p>ЛОТ1 Уговор бр:02-022-1980/21 од 22.09.2021. године</p>	<p>ЛОТ1 Вриједност прве привремене ситуације: 56.516,30 КМ са ПДВ-ом. Датум реализације прве привремене ситуације: 30.09.2021. године</p> <p>Вриједност друге привремене ситуације: 199.244,98 КМ са ПДВ-ом Датум реализације друге привремене ситуације: 01.11.2021.</p> <p>Вриједност треће привремене ситуације 35.315,60 Са ПДВ-ом. Датум реализације треће привремене ситуације 30.11.2021</p> <p>Вриједност четврте привремене ситуације: 46.573,77 КМ са ПДВ-ом. Датум реализације четврте</p>	<p>ЛОТ1 Предмет је реализован.</p>

	<p>ЛОТ2</p> <p>Извођење радова на изградњи потисног цјевовода у МЗ Придјел</p> <p>45232150-8</p> <p>Радови у вези са цјевоводима и дистрибуцији воде</p>	<p>ЛОТ2</p> <p>Отворен поступак Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки</p> <p>103-1-358-5-119/21</p>	<p>ЛОТ2</p> <p>Извођач радова: „Грађ-промет“ д.о.о. Добој</p> <p>ЛИБ: 4400024560000</p>	<p>ЛОТ2</p> <p>Вриједност Изведених радова по уговору износи 435.240,00 КМ са ПДВ-ом</p> <p>Рок извођења радова : 90 (деведесет) календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао.</p> <p>Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре.</p> <p>Гарантни рок: 2 (двije) године, а који почиње тећи након примопредаје изведених радова.</p>	ЛОТ2 /	ЛОТ2 /	<p>ЛОТ2</p> <p>Уговор бр:02-022-1979/21 од 22.09.2021. године</p>	<p>привремене ситуације 31.12.2021</p> <p>Вриједност окончане ситуације: 27.943,09 КМ са ПДВ-ом</p> <p>Датум реализације окончане ситуације 31.01.2021. године</p> <p>ЛОТ2</p> <p>Вриједност прве привремене ситуације: 64.094,41 КМ са ПДВ-ом.</p> <p>Датум реализације прве привремене ситуације: 30.09.2021. године</p> <p>Вриједност друге привремене ситуације: 294 669,13 КМ са ПДВ-ом.</p> <p>Датум реализације друге привремене ситуације: 30.10.2021. године</p> <p>Вриједност окончане ситуације: 140.323, 63 КМ са ПДВ-ом.</p> <p>Датум реализације окончане ситуације 30.11.2021. године</p>	<p>ЛОТ2</p> <p>Предмет је реализован.</p>
6.	<p>Извођење радова на чишћењу корита водотокова и</p>	<p>Отворен поступак Број обавјештења о додјели уговора</p>	<p>Извођач радова: „Дрвопрерада Ђурић“ д.о.о.</p>	<p>Вриједност Изведених радова по уговору износи</p>	/	/	<p>Уговор бр: 02-022-1598/21 од</p>	<p>Вриједност прве привремене ситуације:</p>	<p>Предмет у</p>

	<p>уређењу одбрамбених насипа у МЗ Костајница, МЗ Которско, МЗ Грапска, МЗ Буковац-Шешлије, МЗ Ритешкић, МЗ Мајевац</p> <p>45247230-1 Грађевински радови на насипу</p>	<p>са Портала јавних набавки 103-1-3-46-5-106/21</p>	<p>Дервента ЈИБ: 4400165890003</p>	<p>52.533,00 КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова : 50 (педесет) календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао. Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре.</p>			<p>10.08.2021. године (19.08.2021). године</p>	<p>8.637,18 км са ПДВ-ом. Датум реализације прве привремене ситуације: 09.08.2022.год.</p>	<p>реализацији</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

ДОСТАВЉЕНО :

- Одјелјење за Финансије
- Интерна ревизија
- а/а

**В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Гордана Перкић, дипл.еџ.**