



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Цара Душана 79А, 74000 Добој, Тел:053/241-099, Лок: 130, е-маил: privreda@doboj.gov.ba

Број: 04/30-1- /25
Добој, 10.10.2025. година

ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2023. ГОДИНИ
Пресјек са 31.03.2023.године
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р. б.	Опис уговора и ознака ЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са портала ЈН	Подаци о добављачу (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора (вриједност са ПДВ-ом, период трајања, рок извршења, рок плаћања, гарантни период)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључивања уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност са ПДВ-ом	Напомена образложење
1.	Услуге израде Урбанистичко-техничких услова и	Директан споразум Број обавјештења	Извођач радова: „Добојинвест“ а.д. Добој	Вриједност предметних услуга по уговору	/	/	Уговор бр: 02-022-1-79/23 од 23.01.2023.	Датум реализације: 14.02.2023.године	Предмет је реализова

	Стручно мишљења за Главни колектор оборинских вода подручја Усора (I сливно подручје) и кишног колектора КК1 за одводњу површинских вода југозападног дијела града Добоја (I сливно подручје). 71220000-6 Услуге у пројектовању и архитектури	о додјели уговора са Портала јавних набавки 103-8-2-10-25-7/23	ЈИБ: 4400016460004	износи 5.206,50 КМ са ПДВ-ом Рок извођења услуга: 10 (десет) дана од обостраног потписивања уговора Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре			године (27.01.2023). године	Укупна вриједност: 5.206,50 КМ са ПДВ-ом	н
2.	Израда Главног пројекта реконструкције дијела водоводне мреже и изградња нове водоводне мреже у насељу Мала Буковица у Добоју. 71220000-6 Услуге у пројектовању и архитектури	Директни поступак Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки 103-8-2-24-25-13/23	Извођач радова: „Хидро-симп“ д.о.о. Бјељина ЈИБ: 4403286610007	Вриједност предметних уговору износи 7.008,30 КМ са ПДВ-ом Рокизвршења предметних услуга: 2 (два) мјесеца од Извођача радова у посао Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре	/	/	Уговор бр: 02-022-254/23 од 20.02.2023. године	Датум реализације: 01.04.2023. године Укупна вриједност: 7.008,30 КМ са ПДВ-ом	Предмет је реализован
3.	Услуга ревизије Пројекта „Детаљних хидрогеолошких истраживања	Директни споразум Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних	Извођач радова: „Георесурси“ д.о.о. Зворник ЈИБ:	Вриједност Предметних услуга по уговору износи 1.170,00	/	/	Уговор бр: 02-022-228/23 од 15.02.2023. године (17.02.2023).	Датум реализације: 22.03.2023. године Укупна вриједност: 1.170,00 КМ са ПДВ-ом	Предмет је реализован

	подземних питких вода на локацији МЗ Подновље, град Добој за потребе јавног снабдијевања локалног становништва“. 71220000-6 Услуге у пројектовању и архитектури	набавки 103-8-2-20-25-9/23	4404698850009	КМ са ПДВ-ом Рок извршења услуга: 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања предметних услуга: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре од стране пружаоца услуга			године		
4.	Услуга ревизије Пројекта „Детаљних хидрогеолошких истраживања подземних питких вода на локацији МЗ Осјечани-МЗ Кожухе за потребе јавног снабдијевања локалног становништва“. 71220000-6 Услуге у пројектовању и архитектури	Директни споразум Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки 103-1-3-110-5-12/23	Извођач радова: „Георесурси“ д.о.о. Зворник ЈИБ: 4404698850009	Вриједност предметних услуга по уговору износи 1.170,00 КМ са ПДВ-ом Рок извршења услуга: 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања предметних услуга: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре од стране пружаоца услуга	/	/	Уговор бр: 02-022-226/23 од 15.02.2023. године (17.02.2023). године	Датум реализације: 22.03.2023. године Укупна вриједност: 1.170,00 КМ са ПДВ-ом	Предмет је реализован
5.	Извођење радова на	Отворени	Извођач радова:	Вриједност	/	/	Уговор бр: 02-	Датум реализације	Предмет

	асфалтирању спортског полигона у МЗ Шеварлије код Дома, раскрснице у МЗ Макљеновац и санација макадамског пута у МЗ Горњи Придјел. 45000000-7 Грађевински радови	поступак Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки 103-1-3-110-5-12/23	„Лимункоп“ д.о.о. Добој ЈИБ: 4400108230005	уговорених радова по уговору износи 80.730,00 КМ са ПДВ-ом Рок извршења радова: 25 (двадесетпет) дана од дана увођења Извођача радова у посао. Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре од стране пружаоца услуга Гарантни рок: рок за изведене радове је 12 (дванест) мјесеци, а који почиње тећи након примопредаје изведених радова.			022-41/23 од 13.01.2023. године (18.01.2023). године	прве привремене ситуације: 31.05.2023. године Укупна вриједност прве привремене ситуације: 24.703,35 КМ са ПДВ-ом Датум реализације друге привремене ситуације: 22.06.2023. године Укупна вриједност друге привремене ситуације: 24.526,14 КМ са ПДВ-ом. Датум реализације Окончане ситуације: 21.07.2023. године Укупна вриједност окончане ситуације: 31.500,26 КМ Са ПДВ-ом.	је реализован
6.	ЛОТ1 Изградња нове водоводне мреже у МЗ Велика Буковица PE100, NP10, DN 160, DN110, DN90 од чвора број11 до чвора број 24. (ЛОТ 1)	ЛОТ1 Отворени поступак Број обавјештења о додјели уговора са портала јавних набавки: 103-1-3-94-3-129/22	ЛОТ1 Извођач радова „Хидро Сплет“ д.о.о. Трн, Лакташи ЈИБ: 4403289630009	ЛОТ1 Вриједност изведених радова по уговору износи: 278. 199,99КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова 70(седамдесет) радних дана од	/	/	ЛОТ1 Уговор број 02-022-413/23 од 13.03.2023. године (28.03.2023) године.	ЛОТ1 Датум реализације прве привремене ситуације: 31.05.2023. године Укупна вриједност прве привремене ситуације: 151.766,49.КМ Са ПДВ-ом.	ЛОТ1 Предмет је реализован

	<p>45232150-8 Радови у вези са цјевоводима за дистрибуцију воде</p> <p>ЛОТ2 Извођење радова на изградњи водоводне мреже у М3 Велика Буковица PE100, NP10, DN140 ,од шахта VŠ2 до шахта VŠ3 до тачке број 150 (ЛОТ2)</p> <p>45232150-8 Радови у вези са цјевоводима за дистрибуцију воде</p>	<p>ЛОТ2 Отворени поступак Број обавјештења о додјели уговора са портала јавних набавки: 103-1-3-94-3- 129/22</p>	<p>ЛОТ2 Извођач радова „Хидро Сплет“ д.о.о. Трн, Лакташи</p> <p>ЈИБ: 4403289630009</p>	<p>дана увођења извођача у посао Рок плаћања 60 дана од дана испостављања фактуре</p> <p>ЛОТ2 Вриједност изведених радова по уговору износи: 150. 799,98 КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова је 40 (четрдесет) радних дана од дана увођења извођача радова у посао Рок плаћања 60 дана од дана испостављања фактуре</p>	/	/	<p>ЛОТ2 Уговор број 02-022-414/23 од 13.03.2023. (29.03.2023). године</p>	<p>Датум реализације окончане ситуације: 30.06.2023. године Укупна вриједност окончане ситуације 126.215,18КМ са ПДВ-ом.</p> <p>ЛОТ2 Датум реализације: Прве привремене Ситуације: 31.08.2023. Укупна виједност прве привремене ситуације: 93.972,54КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Датум реализације: Окончане ситуације: 29.09.2023.године Укупна виједност окончане ситуације: 56.460,21 КМ Са ПДВ-ом.</p>	<p>ЛОТ2 Предмет реализова н</p>
7.	<p>ЛОТ1 Извођење радова на реконструкцији потисног челичног цјевовода ф 400 на PE100 DN355 NP10 од моста код бунара В3 у изворишту Руданка до PS Руданка у дужинио</p>	<p>ЛОТ1 Отворени поступак Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки 103-1-3-117-5- 28/23</p>	<p>ЛОТ1 Извођач радова „ Грађ-промет“ д.о.о Добој</p> <p>ЈИБ: 4400016460004</p>	<p>ЛОТ1 Вриједност изведених радова по Уговору износи: 334.573,91КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова је 40 (четрдесет) радних</p>	/	/	<p>ЛОТ1 Уговор број: 02-022-224/23 Од 15.02.2023.</p>	<p>ЛОТ1 Датум реализације прве привремена ситуације: 31.03.2023. године Укупна вриједност прве привремена ситуације: 185.570.78КМ са ПДВ-ом.</p>	<p>ЛОТ1 Предмет је реализова н</p>

	од 1060 m (ЛОТ1) 45232150-8 Радови у вези са цјевоводима за дистрибуцију воде			дана од дана увођења извођача у посао Рок плаћања је 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре				Датум реализације окончане ситуације: 24.04.2023. године Укупна вриједност окончане ситуације: 148.593,77КМ са ПДВ-ом	
8.	ЛОТ2 Извођење радова на реконструкцији потисног челичног цјевовода на Ф400 на PE100 DN355 NP10 од ПС Руданка до подвожњака у Руданци у дужини од 1020м (ЛОТ2)	ЛОТ2 Отворени поступак : Број обавјештења о додјели уговора са портала јавних набавки: 103-1-3-117-5- 28/23	ЛОТ2 Извођач радова : „Грађ-промет“ д.о.о. Добој ЈИБ: 4400016460004	ЛОТ2: Вриједност изведених радова по уговору: 299.851,83КМ са пдв-ом Рок извођења радова 35 (тридесет и пет) од дана увођења у посао Рок плаћања је 60(шездесет дана) од дана испостављања фактуре	/	/	ЛОТ2 Уговор број: 02-022-227/23 Од 15.02.2023.	ЛОТ2 Датум реализације прве привремене ситуације: 29.04.2023. године Укупна вриједност прве привремене ситуације: 81.771,72 КМ са ПДВ-ом. Датум реализације друге привремене ситуације: 31.05.2023. године Укупна вриједност друге привремене ситуације: 132.570,70КМ са ПДВ-ом. Датум окончане ситуације: 30.06.2023. Укупна вриједност окончане ситуације: 85.505,57 КМ Са ПДВ-ом-	ЛОТ2 Предмет је реализова н

ДОСТАВЉЕНО :

- Одјељење за Финансије
- Интерна ревизија
- а/а

**В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Марко Цвјетковић, дипл.ецц.**