



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД ДОБОЈ  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ГРАДСКА УПРАВА  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И  
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Цара Душана 79А, 74000 Добој, Тел:053/241-099, Јлок: 130, е-маил: privreda@doboj.gov.ba

Број: 04/30-1- /25  
Добој, 10.10.2025. година

**ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2022. ГОДИНИ**  
**Пресјек са 31.12.2022. године**  
**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р. б.	Опис уговора и ознака ЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора	Подаци о добављачу (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора (вриједност са ПДВ-ом, период трајања, рок	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак	Датум закључивања уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена	Напомена на образложење

		са портала ЈН		извршења, рок плаћања, гарантни период)		вриједнос ти оквирног споразума		вриједност са ПДВ-ом	
1.	Услуга израде Пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања на локацији МЗ Подновље за потребе јавног водоснабдјевања пијаћом водом  71220000-6 Услуге пројектовања у архитектури	Директни споразум Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-8-2-96/22	Пружалац Услуга : „ Ибис-инжењеринг“ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4400971470006	Вриједност услуга по Уговору износи: 7.008,30 КМ Са ПДВ-ом Рок извршења услуга је 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања Уговора Рок плаћања услуга је 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре од стране Пружаоца услуга исповљања фактуре од стране Пружаоца услуга	/	/	Уговор број: 02-022-2262/22 од 11.10.2022. Године (17.10.2022). године	Датум реализације Уговора: 09.12.2022. године Вриједност извршених услуга: 7.008,30 КМ са ПДВ-ом.	Предмет је реализован
2.	Услуга израде Пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања на локацији МЗ Осјечани- МЗ Кожухе за потребе јавног водоснабдјевање пијаћом водом  71220000-6 Услуге пројектовања у	Директни споразум Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-8-2-95/22	Пружалац услуга: „ Ибис-инжењеринг“ д.о.о. Бања лука  ЈИБ: 4400971470006	Вриједност пружања услуга по Уговору износи: 6.961,50КМ са ПДВ-ом Рок извршења услуга је 30 ( тридесет) дана од дана обостраног потписивања Уговора Рок плаћања услуга 60	/	/	Уговор број: 02-022-2261/22 11.10.2022. Године (17.10.2022). године	Датум реализације Уговра:09.12.2022. године Вриједност извршених услуга по Уговору: 6.961,50 км са ПДВ-ом.	Предмет је реализован.

	архитектури			( шездесет ) дана од дана испостављања фактуре.					
3.	Извођење радова на изградњи водоводног система Бољанић ПС „Провале“ и потисног цјевовода ПС „Провале“ у МЗ Бољанић  45232150-8 Радови у вези са цјевоводима и дистрибуцијом воде	Отворени поступак Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-8-2-96/22	Извођач радова: „ Лимункоп“ д.о.о. Добој  ЈИБ: 4400108230005	Вриједност услуга по Уговору: 131.985,59 са ПДВ-ом Рок извршења услуга: 45 (четрдесет пет) календарских дана од дана увођења извођача у посао. Рок плаћања 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре	/	/	Уговор бр: 02-022-2454/22 09.11.2022. Године (11.11.2022). године	Датум реализације Прве привремене ситуације: 27.12.2022. године Вриједност прве привремене ситуације : 110.723,75 КМ са ПДВ-ом  Датум реализације окончане ситуације: 27.01.2023. године Вриједност окончане ситуације: 21.261,85 КМ са ПДВ-ом.	Предмет је реализован
4.	Извођење радова на изградње водоводног система у МЗ Мајевац – прва фаза.  45232150-8 Радови у вези са цјевоводима и дистрибуцијом воде	Отворени поступак Број обавјештења о додјели уговора са портала јавних набавки: 103-1-3-65-5-146/22	Извођач радова: „ Лимункоп“ Д.о.о. Добој ЈИБ: 4400108230005	Вриједност уговорених радова по Уговору: 187.012,80 КМ са ПДВ-ом. Рок извршења услуга: 60 (шездесет) дана од дана увођења Извођача радова у посао. Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре	/	/	Уговор број: 02-022-2565/22 22.11.2022. године (23.11.2022). године	Датум реализације прве привремене ситуације: 30.11.2022. године Вриједност: прве привремене ситуације: 16.702,72 КМ са ПДВ-ом  Датум реализације окончане ситуације: 22.12.2022. године Вриједност окончане ситуације: 170.308,44 КМ са ПДВ-ом	Предмет је реализован

5.	<p>Извођење радова на изградњи моста на ријечи Спречи, мост „Мрчевац“</p> <p>45221110-6 Рдаови на мосту</p>	<p>Отворени поступак Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-1-3-79-5-155/22</p>	<p>Извођач радова: „Херинг“ д.д. Широки Бријег</p> <p>ЈИБ: 4272011640006</p>	<p>Вриједност уговорених радова по Уговору: 1.638.000,00 КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова: 240 (двистотинечетрдесет) дана од дана увођења извођача радова у посао Рок плаћања: 60 ( шездесет) дана од дана испостављања фактуре, на основу овјерених и признатих ситуација. Гарантни рок: 12 ( дванаест ) мјесеци који почиње тећи након примопредаје изведених радова.</p>	/	/	<p>Уговор број: 02-022-2470/22 од 11.11.2022. године (29.11.2022). године</p>	<p>Датум реализације: 22.03.2023. године Вриједност: 848,15 КМ</p> <p>НАПОМЕНА Плаћање новчане накнаде на име претварања пољоприврдног у грађевинско земљиште у поступку легализације за изградњу моста Мрчевац на ријечи Спречи. Датум реализације: 03.04.2023. године Вриједност: 1.000,00 КМ</p> <p>Са ПДВ-ом НАПОМЕНА: Плаћање израде главног пројекта електроинсталација за мост“Мрчевац“ на ријечи Спречи, у насељу Станић ријека у Добоју. Датум реализације:03.04.2023. Вриједност: 1.000,00 КМ</p> <p>НАПОМЕНА: Плаћање израде главног елабората за заштите од пожара за</p>	<p>Предмет је реализован.</p>
----	---	--	--	---	---	---	---	---	-------------------------------

								<p>мост“Мрчевац“ на ријечи Спречи, у насељу Станић ријека у Добоју 1.000,00 са ПДВ-ом.</p> <p>Датум прве привремене ситуације:31.05.23 године Вриједност изведених радова: 141.147,93КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Датум реализације: 07.06.2023. године Вриједност : Услуга стручног надзора: 4.234,44 КМ Са ПДВ-ом. извођењем радова на градњи моста „Мрчевац“ преко ријеке Спрече по првој привременој ситуацији).</p> <p>Датум друге привремене ситуације: 30.06.2023. године Вриједност изведених радова: 97.807,64 КМ Са ПДВ-ом. Услуге стручног надзора за период :</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

								<p>01.7-31.07/23 Вриједност услуга: 8.989,77 КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Датум реализације треће привремене ситуације: 31.07.2023. Вриједност треће привремене ситуације: 201.851,21 КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Датум реализације четврте привремене ситуације: 31.08.2023. Вриједност четврте привремене ситуације: 325.651,60 КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Услуге сталног стручног надзора: Четврта привремена ситуација: 31.08.2023. године Вриједност: По рачуну бр. 3878-09/2023. 9.769,55КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Датум реализације пете привремене ситуације: 30.09.2023. године</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>Вриједност пете привремене ситуације: 101.091,07 КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Услуге сталног стручног надзора пета привремена ситуација: 02.10.2023. године Вриједност: По рачуну бр. 437-10/2023. 3.032,73 КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Вриједност шесте привремене ситуације: 41.256,56 КМ Са ПДВ-ом. Датум завршетка шесте привремене ситуације: 31.10.2023.</p> <p>Услуге сталног стручног надзора за шесту привремену ситуацију вриједност по рачуну Бр.3980-11/23. 1.237,70 КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Вриједност седме привремене</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

								<p>ситуације: 171.996,89 КМ Са ПДВ-ом. Датум завршетка седме привремене ситуације: 30.11.2023. године</p> <p>Услуге сталног стручног надзора за седму привремену ситуацију вриједност по рачуноу бр: 547- 12/2023: 5.159,91 КМ Са ПДВ-ом. 30.11.2023. године</p> <p>Вриједност осме привремене ситуације: 111.770,77 КМ са ПДВ-ом. Датум завршетка осме привремене ситуације: 28.12.2023. године</p> <p>Услуге сталног стручног надзора за осму привремену ситуацију вриједност по рачуноу бр:601- 12/2023: 5.353,13 КМ Са ПДВ-ом. 28.12.2023. године</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

								<p>Вриједност девете привремене ситуације: 94.028,01 КМ Са Пдв-ом.</p> <p>Датум завршетка девете привремене ситуације: 31.01.2024. године</p> <p>Услуге сталног стручног надзора за девету привремену ситуацију</p> <p>Вриједност по рачуну бр:4098-01/2024. 2.820,83 КМ Са Пдв-ом. 29.01.2024. године</p> <p>Датум завршетка окончане ситуације: 29.02.2024.</p> <p>Вриједност окончане ситуације: 341.230,35 КМ са Пдв-ом.</p> <p>Услуге сталног стручног надзора за окончану ситуацију: По рачуну бр:4186-02/2024.</p> <p>Рачун број: 95-02/2024. 10.236,91 КМ Са Пдв-ом.</p> <p>Услуге сталног</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								стручног надзора за окончану ситуацију електро фаза по Рч.бр:4191-03/2024. од 14.03.2024. Рачун број:100- 03/2024.	
6.	Извођење радова на изградњи „Рени бунара RB3 на парцели означеној као к.ч. бр:1676/1 К.О. Придјел и водоводне мреже од RB2 до RB1 (грађевинско- монтажни и електро радови)	Отворени поступак Број обавјешетења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-1-3-100-5- 11/23	Извођач радова : „Грађ – промет“ д.о.о. Добој  ЈИБ: 4400024560000	Вриједност уговорених радова по Уговору: 561.361,28 КМ Са ПДВ-ом Рок извођење радов: 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења извођача радова у посао. Гарантни рок: 24 ( двадесетчет. мјесеца), а који почиње тећи након примопредаје иуведених радова. Рок плаћања: 60 (шездесет дана ) од даана испостављања фактуре	/	/	Уговор број: 02-022- 2826/22 21.12.2022. године (03.01.2023). године	Датум реализације: 31.01.2023. године прве привремене ситуације. Вриједност прве привремене ситуације: 107.048,28 КМ са ПДВ-ом.  Датум реализације друге привремене ситуације. 27.02.2023. године Вриједност друге привремене ситуације: 105.462,63 КМ.  Датум реализације треће привремене ситуације: 31.07.2023. Вриједност треће привремене ситуације: 111.952,83 КМ Са ПДВ-ом.  Датум реализације четврте привремене ситуације: 31.08.2023. године	Предмет је реализо ван

								Вриједност четврте привремене ситуације: 89.590,98 КМ Са ПДВ-ом.  Датум окончане ситуације. 30.09.2023. године Вриједност окончане ситуације: 147,278,36КМ са ПДВ-ом	
7.	Извођење радова на асфалтирању кратких дионица и санацији ударних рупа и неравнина на коловози у МЗ Трбук МЗ-Осојница  45232152-2	Отворени поступак. Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-1-3-82-5-8/23	Извођач радова: „Лимункоп“ д.о.о. Добој  ЈИБ: 4400108230005	Вриједност уговорених радова по уговору: 143.229,06 КМ Са ПДВ-ом. Рок извођења радова: 45 ( четрдесетпет) дана од дана увођења Извођача радова у посао. Гарантни рок. 12 (дванаест мјесеци) који почиње течи након примопредаје изведених радова. Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре	/	/	Уговором број: 02-022-2906/22 од 28.12.2022. године (04.01.2023). године	/	Предмет је у реализацији.

8.	Услуге корекције Главног пројекта „ Главни пројекат растеретно кишног колектора КК1“  71220000-6 Услуге пројектовања у архитектури	Директни споразум. Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-8-2-25-3/23	Извођач радова: „ Хидро – симп „ д.о.о. Бијељина ЈИБ:4403286610007	Вриједност уговорених услуга по Уговору: 7.020,00КМ са ПДВ-ом Рок извршења услуга : 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања Уговора . Рок плаћања: Предметних услуга: 60 ( шездесет ) дана од дана испостављања фактуре од стране пружаоца услуга	/	/	Број Уговора: 02-022-2958/22 30.12.2022. године (11.01.2023). године	Плаћено по фактури бр:02/23 од 11.03.2023. године Вриједност: 7.020,00 КМ са ПДВ-ом	Предмет је реализован.
9.	Услуге допуне Главног пројекта“ Главни колектор оборинских вода подрчје Усора“  71220000-6 Услуге пројектовања у архитектури	Директни споразум Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-8-2-25-3/23	Извођач радова: „Завод за водопривреду“ д.о.о.Бијељина  ЈИБ: 4400385310008	Вриједност уговорених услуга по Уговору: 7.020,00КМ са ПДВ-ом. Рок извршења услуга: 2 (два) мјесеца од дана обостраног потписивања Уговора. Рок плаћања предметних услуга је 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре од стране Пружаоца услуга	/	/	Број Уговора: 02-022-2959/22 30.12.2022. године (10.01.2023). године	Датум извршених услуга 06.03.2023. године  Вриједност услуга: 7.020,00 КМ са ПДВ-ом. Плаћање по фактури бр:9/23 Од 02.03.2023. године	Предмет је реализован.

**ДОСТАВЉЕНО :**

- Одјељење за Финансије
- Интерна ревизија
- а/а

**В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА  
Марко Цвјетковић, дипл.ецц.**