



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Цара Душана 79А, 74000 Добој, Тел:053/241-099, Лок: 130, е-маил: privreda@doboј.gov.ba

Број: 04/30-1- /25
Добој, 10.04.2025. година

ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2022. ГОДИНИ
Пресјек са 31.12.2022. године
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р. б.	Опис уговора и ознака ЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са портала ЈН	Подаци о добављачу (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора (вриједност са ПДВ-ом, период трајања, рок извршења, рок плаћања, гарантни период)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/ остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључивања уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност са ПДВ-ом	Напомена на образложење
1.	Услуга израде Пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања на локацији МЗ Подновље за потребе јавног водоснабдјевања пијаћом водом 71220000-6	Директни споразум Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-8-2-96/22	Пружалац Услуга : „ Ибис-инжењеринг“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400971470006	Вриједност услуга по Уговору износи:7.008,30 КМ Са ПДВ-ом Рок извршења услуга је 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања Уговора	/	/	Уговор број: 02-022-2262/22 од 11.10.2022. Године (17.10.2022). године	Датум реализације Уговора: 09.12.2022. године Вриједност извршених услуга: 7.008,30 КМ са ПДВ-ом.	Предмет је реализован

2.	<p>Услуге пројектовања у архитектури</p> <hr/> <p>Услуга израде Пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања на локацији МЗ Осјечани- МЗ Кожухе за потребе јавног водоснабдјевање пијаћом водом</p> <p>71220000-6 Услуге пројектовања у архитектури</p>	<p>Директни споразум</p> <p>Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-8-2-95/22</p>	<p>Пружалац услуга: „ Ибис-инжењеринг“ д.о.о. Бања лука</p> <p>ЈИБ: 4400971470006</p>	<p>Рок плаћања услуга је 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре од стране Пружаоца услуга испостављања фактуре од стране Пружаоца услуга</p> <hr/> <p>Вриједност пружања услуга по Уговору износи: 6.961,50КМ са ПДВ-ом</p> <p>Рок извршења услуга је 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања Уговора</p> <p>Рок плаћања услуга 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре.</p>	/	/	<p>Уговор број: 02-022-2261/22</p> <p>11.10.2022. Године (17.10.2022). године</p>	<p>Датум реализације Уговора:09.12.2022. године</p> <p>Вриједност извршених услуга по Уговору: 6.961,50 км са ПДВ-ом.</p>	<p>Предмет је реализован.</p>
3.	<p>Извођење радова на изградњи водоводног система Бољанић ПС „Провале“ и потисног цјевовода ПС „Провале“ у МЗ Бољанић</p>	<p>Отворени поступак</p> <p>Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-8-2-96/22</p>	<p>Извођач радова: „ Лимункоп“ д.о.о. Добој</p> <p>ЈИБ: 4400108230005</p>	<p>Вриједност услуга по Уговору: 131.985,59 са ПДВ-ом</p> <p>Рок извршења услуга: 45 (четрдесет пет) календарских дана</p>	/	/	<p>Уговор бр: 02-022-2454/22</p> <p>09.11.2022. Године (11.11.2022). године</p>	<p>Датум реализације Прве привремене ситуације: 27.12.2022. године</p> <p>Вриједност прве привремене ситуације : 110.723,75 КМ са ПДВ-ом</p>	<p>Предмет је реализован</p>

	45232150-8 Радови у вези са цјевоводима и дистрибуцијом воде			од дана увођења извођача у посао. Рок плаћања 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре				Датум реализације окончане ситуације: 27.01.2023. године Вриједност окончане ситуације: 21.261,85 КМ са ПДВ-ом.	
4.	Извођење радова на изградње водоводног система у МЗ Мајевац – прва фаза. 45232150-8 Радови у вези са цјевоводима и дистрибуцијом воде	Отворени поступак Број обавјештења о додјели уговора са портала јавних набавки: 103-1-3-65-5- 146/22	Извођач радова: „ Лимункоп“ Д.о.о. Добој ЈИБ: 4400108230005	Вриједност уговорених радова по Уговору: 187.012,80 КМ са ПДВ-ом. Рок извршења услуга: 60 (шездесет) дана од дана увођења Извођача радова у посао. Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре	/	/	Уговор број: 02-022- 2565/22 22.11.2022. године (23.11.2022). године	Датум реализације прве привремене ситуације: 30.11.2022. године Вриједност: прве привремене ситуације: 16.702,72 КМ са ПДВ-ом Датум реализације окончане ситуације: 22.12.2022. године Вриједност окончане ситуације: 170.308,44 КМ са ПДВ-ом	Предмет је реализо ван
5.	Извођење радова на изградњи моста на ријечи Спречи, мост „Мрчевац“ 45221110-6 Радови на мосту	Отворени поступак Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-1-3-79-5- 155/22	Извођач радова: „Херинг“ д.д. Широки Бријег ЈИБ: 4272011640006	Вриједност уговорених радова по Уговору: 1.638.000,00 КМ са ПДВ-ом Рок извођења радова: 240 (двистотинечетр десет)дана од дана увођења извођача радова у посао Рок плаћања:	/	/	Уговор број: 02-022- 2470/22 од 11.11.2022. године (29.11.2022). године	Датум реализације: 22.03.2023. године Вриједност: 848,15 КМ НАПОМЕНА Плаћање новчане накнаде на име претварања пољопривредног у грађевинско земљиште у поступку легализације за	Предмет је реализо ван.

				<p>60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре, на основу овјерених и признатих ситуација.</p> <p>Гарантни рок: 12 (дванаест) мјесеци који почиње тећи након примопредаје изведених радова.</p>				<p>изградњу моста Мрчевац на ријеци Спречи.</p> <p>Датум реализације: 03.04.2023. године</p> <p>Вриједност: 1.000,00 КМ</p> <p>Са ПДВ-ом</p> <p>НАПОМЕНА:</p> <p>Плаћање израде главног пројекта електроинсталација за мост“Мрчевац“ на ријеци Спречи, у насељу Станић ријека у Добоју.</p> <p>Датум реализације:03.04.2023.</p> <p>Вриједност: 1.000,00 КМ</p> <p>НАПОМЕНА:</p> <p>Плаћање израде главног елабората за заштите од пожара за мост“Мрчевац“ на ријеци Спречи, у насељу Станић ријека у Добоју</p> <p>1.000,00 са ПДВ-ом.</p> <p>Датум прве привремене ситуације:31.05.23 године</p> <p>Вриједност изведених радова: 141.147,93КМ</p> <p>Са ПДВ-ом.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>Датум реализације: 07.06.2023. године</p> <p>Вриједност : Услуга стручног надзора: 4.234,44 КМ</p> <p>Са ПДВ-ом. извођењем радова на градњи моста „Мрчевац“ преко ријеке Спрече по првој привременој ситуацији).</p> <p>Датум друге привремене ситуације: 30.06.2023. године</p> <p>Вриједност изведених радова: 97.807,64 КМ</p> <p>Са ПДВ-ом. Услуге стручног надзора за период : 01.7-31.07/23</p> <p>Вриједност услуга: 8.989,77 КМ</p> <p>Са ПДВ-ом.</p> <p>Датум реализације треће привремене ситуације: 31.07.2023.</p> <p>Вриједност треће привремене ситуације: 201.851,21 КМ</p> <p>Са ПДВ-ом.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

								<p>Датум реализације четврте привремене ситуације: 31.08.2023.</p> <p>Вриједност четврте привремене ситуације: 325.651,60 КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Услуге сталног стручног надзора: Четврта привремена ситуација: 31.08.2023. године Вриједност: По рачуну бр. 3878-09/2023. 9.769,55КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Датум реализације пете привремене ситуације: 30.09.2023. године Вриједност пете привремене ситуације: 101.091,07 КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Услуге сталног стручног надзора пета привремена ситуација: 02.10.2023. године Вриједност: По рачуну бр. 437-10/2023. 3.032,73 КМ Са ПДВ-ом.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

								<p>Вриједност шесте привремене ситуације: 41.256,56 KM Са ПДВ-ом. Датум завршетка шесте привремене ситуације: 31.10.2023.</p> <p>Услуге сталног стручноог надзора за шесту привремену ситуацију вриједност по рачуну Бр.3980-11/23. 1.237,70 KM Са ПДВ-ом.</p> <p>Вриједност седме привремене ситуације: 171.996,89 KM Са ПДВ-ом. Датум завршетка седме привремене ситуације: 30.11.2023. године</p> <p>Услуге сталног стручног надзора за седму привремену ситуацију вриједност по рачуну бр: 547-12/2023: 5.159,91 KM Са ПДВ-ом.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>30.11.2023. године</p> <p>Вриједност осме привремене ситуације: 111.770,77 КМ са ПДВ-ом.</p> <p>Датум завршетка осме привремене ситуације: 28.12.2023. године</p> <p>Услуге сталног стручног надзора за осму привремену ситуацију вриједност по рачуну бр:601-12/2023: 5.353,13 КМ Са ПДВ-ом. 28.12.2023. године</p> <p>Вриједност девете привремене ситуације: 94.028,01 КМ Са Пдв-ом. Датум завршетка девете привремене ситуације: 31.01.2024. године</p> <p>Услуге сталног стручног надзора за девету привремену ситуацију Вриједност по рачуну бр:4098-01/2024. 2.820,83 КМ</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>Са ПДВ-ом. 29.01.2024. године</p> <p>Датум завршетка окончане ситуације: 29.02.2024. Вриједност окончане ситуације: 341.230,35 КМ са ПДВ-ом.</p> <p>Услуге сталног стручног надзора за окончану ситуацију: По рачуну бр:4186- 02/2024. Рачун број: 95-02/2024. 10.236,91 КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Услуге сталног стручног надзора за окончану ситуацију електро фаза по Рч.бр:4191-03/2024. од 14.03.2024. Рачун број:100- 03/2024.</p>	
6.	Извођење радова на изградњи „Рени бунара RB3 на парцели означеној као к.ч. бр:1676/1 К.О. Придјел и водоводне мреже од RB2 до RB1 (грађевинско-монтажни и електро радови)	Отворени поступак Број обавјешетења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-1-3-100-5-11/23	Извођач радова : „Грађ – промет“ д.о.о. Добој ЛИБ: 4400024560000	Вриједност уговорених радова по Уговору: 561.361,28 КМ Са ПДВ-ом Рок извођење радов: 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења	/	/	Уговор број: 02-022-2826/22 21.12.2022. године (03.01.2023). године	Датум реализације: 31.01.2023. године прве привремене ситуације. Вриједност прве привремене ситуације: 107.048,28 КМ са ПДВ-ом.	Предмет је реализован

				<p>извођача радова у посао. Гарантни рок: 24 (двадесетчет. мјесеца), а који почиње тећи након примопредаје изведених радова. Рок плаћања: 60 (шездесет дана) од даана испостављања фактуре</p>				<p>Датум реализације друге привремене ситуације. 27.02.2023. године Вриједност друге привремене ситуације: 105.462,63 КМ.</p> <p>Датум реализације треће привремене ситуације: 31.07.2023. Вриједност треће привремене ситуације: 111.952,83 КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Датум реализације четврте привремене ситуације: 31.08.2023. године Вриједност четврте привремене ситуације: 89.590,98 КМ Са ПДВ-ом.</p> <p>Датум окончане ситуације. 30.09.2023. године Вриједност окончане ситуације: 147,278,36КМ са ПДВ-ом</p>	
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--

7.	Извођење радова на асфалтирању кратких дионица и санацији ударних рупа и неравнина на коловози у МЗ Трбук МЗ-Осојница 45232152-2	Отворени поступак. Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-1-3-82-5-8/23	Извођач радова: „Лимункоп“ д.о.о. Добој ЛИБ: 4400108230005	Вриједност уговорених радова по уговору: 143.229,06 КМ Са ПДВ-ом. Рок извођења радова: 45 (четрдесетпет) дана од дана увођења Извођача радова у посао. Гарантни рок. 12 (дванаест мјесеци) који почиње течу након примопредаје изведених радова. Рок плаћања: 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре	/	/	Уговор број: 02-022-2906/22 од 28.12.2022. године (04.01.2023). године	/	Предмет је у реализацији.
8.	Услуге корекције Главног пројекта „ Главни пројекат растеретно кишног колектора КК1“ 71220000-6 Услуге пројектовања у архитектури	Директни споразум. Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-8-2-25-3/23	Извођач радова: „ Хидро – симп „ д.о.о. Бијељина ЛИБ:4403286610007	Вриједност уговорених услуга по Уговору: 7.020,00КМ са ПДВ-ом Рок извршења услуга : 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања Уговора . Рок плаћања: Предметних услуга:	/	/	Број Уговора: 02-022-2958/22 30.12.2022. године (11.01.2023). године	Плаћено по фактури бр:02/23 од 11.03.2023. године Вриједност: 7.020,00 КМ са ПДВ-ом	Предмет је реализован.

				60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре од стране пружаоца услуга					
9.	Услуге допуне Главног пројекта“ Главни колектор оборинских вода подрчје Усора“ 71220000-6 Услуге пројектовања у архитектури	Директни споразум Број обавјештења о додјели Уговора са портала јавних набавки: 103-8-2-25-3/23	Извођач радова: „Завод за водопривреду“ д.о.о.Бијељина ЛИБ: 4400385310008	Вриједност уговорених услуга по Уговору: 7.020,00КМ са ПДВ-ом. Рок извршења услуга: 2 (два) мјесеца од дана обостраног потписивања Уговора. Рок плаћања предметних услуга је 60 (шездесет) дана од дана испостављања фактуре од стране Пружаоца услуга	/	/	Број Уговора: 02-022- 2959/22 30.12.2022. године (10.01.2023). године	Датум извршених услуга 06.03.2023. године Вриједност услуга: 7.020,00 КМ са ПДВ-ом. Плаћање по факури бр:9/23 Од 02.03.2023. године	Предмет је реализао ван.

ДОСТАВЉЕНО :

- Одјељење за Финансије
- Интерна ревизија
- а/а

В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Гордана Перић, дипл.еџ.